

Bihar Medical Services & Infrastructure Corp. Ltd.

Regional Office, Gaya

4th Floor Library Building, ANMMCH, Gaya

E-mail:- dgmbmsiclmagadh@gmail.com

पत्रांक:- **BMSIC/Gaya Div./**

दिनांक:-

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक(परि०),

BMSICL, Gaya.

सेवा में,

मेसर्स उर्वशी कंस्ट्रक्शन,

ग्राम-बंदेया प्रखंड-गोह,

जिला-औरंगाबाद, पिन:-824129



विषय:- ग्राम-बंदेया, प्रखंड-गोह, जिला-औरंगाबाद में संवेदक उर्वशी कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाये जा रहे अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण डिबार करने के संबंध में।

- प्रसंग:- 1. इस कार्यालय का पत्रांक-BMSIC/80060/02-2018/918 दिनांक-01.06.2018 पत्रांक-581, दिनांक-09.05.2019, पत्रांक-5346 दिनांक-10.12.2019, पत्रांक-5183 दिनांक-24.09.2020, पत्रांक-1301 दिनांक-27.05.2022, पत्रांक-41 दिनांक-05.09.2022 पत्रांक-298 दिनांक-02.06.2023
2. इस कार्यालय का पत्रांक-888 दिनांक-13.02.2024 एवं पत्रांक-39, दिनांक-25.04.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त कार्य का कार्यादेश आपके फर्म मे0 उर्वशी कंस्ट्रक्शन को कार्यालय के पत्रांक-BMSIC/80060/02-2018/918 दिनांक-01.06.2018 के माध्यम से निर्गत है, जिसके कंडिका 5 के अनुसार विषयांकित कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 9 माह अर्थात् दिनांक-28.02.2019 थी। आपके अनुरोध पर विचार करते हुए दिनांक-26.05.2021 तक अवधि विस्तार प्रदान की गई थी, लेकिन उक्त अवधि में भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरुचि नहीं दिखाई गई। पुनः आपके अनुरोध पर विचार करते हुए अंतिम रूप से दिनांक-15.08.2024 तक सम्पूर्ण कार्य पूर्ण करने हेतु अवधि विस्तार प्रदान की गई थी। इस कार्यालय के पत्रांक:- 298 दिनांक:- 02.06.2023 के माध्यम से आपको श्रमबल एवं श्रम संसाधन बढ़ाकर शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेश दिया गया, परन्तु आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। पुनः इस कार्यालय का पत्रांक-39 दिनांक:- 25.04.2024 द्वारा विषयांकित कार्य को पूर्ण करने हेतु अंतिम स्मार दी गई है, परन्तु आपके द्वारा उक्त कार्य को पूर्ण कराने हेतु कोई अभिरुचि नहीं दिखाई गई है, जो कार्य के प्रति आपकी लापरवाही को दर्शाता है।

विदित है कि दोनों भवनों में फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था। दिनांक-19.12.2024 को प्रबंधक परियोजना के साथ अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया जिसकी सूचना पूर्व में आपको दी गयी थी, परन्तु न ही आप अथवा न ही आपके प्रतिनिधि कार्यस्थल पर निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे साथ ही कार्य पूर्ण रूपेण बंद पाया गया है। आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। आपके द्वारा दिनांक-15.08.2024 तक कार्य पूर्ण करने हेतु शपथ-पत्र समर्पित किया गया है, परन्तु कार्य में आपेक्षिक प्रगति नहीं लाई जाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है, जो कार्य के प्रति आपके घोर लापरवाही को दर्शाता है।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक:-888 दिनांक:-13.02.2024 के माध्यम से श्रम शक्ति एवं संसाधन बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया साथ ही आप से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि कार्य में आपेक्षिक प्रगति नहीं पाये जाने पर क्यों नहीं आपके फर्म को कालीकृत करने की अनुशंसा मुख्यालय को कर दी जाय? पुनः पत्रांक:- 39 दिनांक:-25.04.2024 के माध्यम से श्रम शक्ति एवं संसाधन बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया साथ ही आप से स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि 15 दिनों की अंदर कार्य में आपेक्षिक प्रगति नहीं पाये जाने पर क्यों नहीं आपके फर्म को डिबार करने की अनुशंसा मुख्यालय को कर दी जाय? पुनः पत्रांक:-43, दिनांक:-25.04.2024 माध्यम से कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण सात दिनों के अंदर आपको Work Program समर्पित करने हेतु निदेशित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि 7 दिनों की अंदर कार्य में आपेक्षिक प्रगति नहीं पाये जाने पर क्यों नहीं आपके फर्म को डिबार कर दी जाय?

इस कार्यालय के पत्रांक-481 दिनांक:- 23.10.2024 के माध्यम से कार्य पूर्ण नहीं करने के श्रम शक्ति एवं संसाधन बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया साथ ही आप से Work Program के साथ स्पष्टीकरण की मांग की गयी कि 15 दिनों की अंदर कार्य में आपेक्षिक प्रगति नहीं पाये जाने पर क्यों नहीं आपके फर्म को डिबार करने की अनुशंसा मुख्यालय को कर दी जाय? इस संबंध में आपके द्वारा कोई भी जवाब कार्यालय को समर्पित नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि यह भवन निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् जनहित में इस भवन का उपयोग किया जाना है।

87

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंध नियमावली 2007 की कंडिका '11(क)' की उपकंडिका (Vi) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत आपके फर्म मेसर्स उर्वशी कंस्ट्रक्शन, ग्राम-बंदेया प्रखंड-गोह, जिला-औरंगाबाद को उक्त भवन निर्माण कार्य पूर्ण करने तक अथवा एक साल तक, जो भी पूर्व में हो, तक अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करते हुए डिबार किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवन वार Work Program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- **BMSIC/Gaya Div./**

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०), BMSICL, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

65
उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- **BMSIC/Gaya Div./**

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक महोदय BMSICL, Patna को सादर सूचनार्थ।

66
उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- **BMSIC/Gaya Div./**

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि० बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

67
उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- **BMSIC/Gaya Div./**

688

दिनांक:- 13/01/2025

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

68
उपमहाप्रबंधक (परि०)
13/01/2025