

पत्रांक - BMSICL/MUNGER/2025/ 101

दिनांक: 22/03/2025

प्रेषक ,  
पंकज कुमार  
उपमहाप्रबंधक (परि०)  
BMSICL, MUNGER

सेवा में,  
उमाशंकर राय  
पूरबसराय, मुंगेर

विषय - मुंगेर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल एवं सामुदायिक स्वस्थ केंद्र, धरहरा के परिसर में बन रहे चिकित्सक आवास एवं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य हेतु कालीकृत करने के लिए स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : निगम का पत्रांक :- BMSIC/80065/83-2018/4777 दिनांक :- 03/09/2024

महाशय,  
उपरोक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि मुंगेर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल मुंगेर एवं सामुदायिक स्वस्थ केंद्र धरहरा के परिसर में बन रहे चिकित्सक आवास एवं स्टाफ क्वार्टर के निर्माण कार्य का कार्यदिश दिनांक 08/03/2019 को निर्गत किया गया था । उक्त परियोजना हेतु निर्धारित अवधि 09 माह अर्थात् दिनक 07/12/2019 तक प्रावधानित थी । कार्य पूर्ण करने हेतु विलम्ब दंड सहित अवधि विस्तार दिनांक 31/03/2022 तक प्रदान थी, फिर भी आपके द्वारा विस्तारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तत्पश्चात प्रासंगिक पत्र के माध्यम से एक वर्ष अथवा कार्य पूर्ण करने तक आपके फर्म को डिबार किया गया , परन्तु कार्य पूर्णता की तिथि के 64 माह बीत जाने का पश्चात् भी आपके द्वारा लगभग 50% ही कार्य पूर्ण किया गया है, जो कार्य के प्रति आपके लापरवाही को दर्शाता है । विदित है कि स्थल निरीक्षण के क्रम में कार्य बिलकुल बंद पाया जाता रहा है ।

अतः 07 दिनों के अन्दर स्पष्ट करें कि विषयांकित परियोजना पूर्ण करने में आपके द्वारा बरती गई लापरवाही के कारण क्यों नहीं आपके फर्म को नियमनुसार कालीकृत करने एवं शेष बचे कार्य को Risk and Cost पर कराने की अनुशंसा कर दी जाए ?

विश्वासभाजन  
(पंकज कुमार)  
22/03/2025