



पत्रांक:- BMSIC/BHAGALPUR/ 523

दिनांक:- 01.08.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, भागलपुर।

सेवा में,

M/S Comship Infra,
Patna.

विषय:- भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 494 दिनांक:- 09.06.2025, 502 दिनांक:- 27.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कुल 15 प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं बाँका जिलान्तर्गत कुल 14 प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा दिनांक 06.09.2024 को निर्गत किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 05.12.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 10 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा एक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।

ज्ञापांक:- BMSIC/BHAGALPUR/ 523

दिनांक:- 01.08.2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

Sd/-

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।



पत्रांक:- BMSIC/BHAGALPUR/ 523

दिनांक:- 01.08.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, भागलपुर।

सेवा में,

M/S Comship Infra,
Patna.

विषय:- भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 494 दिनांक:- 09.06.2025, 502 दिनांक:- 27.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत कुल 15 प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर एवं बाँका जिलान्तर्गत कुल 14 प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य हेतु एकरारनामा दिनांक 06.09.2024 को निर्गत किया गया था। एकरारनामा के अनुसार कार्य अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 05.12.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 10 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा एक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।



पत्रांक:- BMSIC/BHAGALPUR/ 494

दिनांक:- 09.06.2024

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, भागलपुर।

सेवा में,

M/S Comship Infra,
Patna.

विषय:- भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा है। उक्त कार्य हेतु दिनांक:- 14.05.2025 तक बिलंब दंड रहित अवधि विस्तार किया गया था। कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है तथा वर्तमान में कोई भी परियोजना का कार्य आपके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, जो कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

निर्देशित किया जाता है कि 10 दिनों के अंदर परियोजनाओं के कार्यस्थल पर श्रमबल को बढ़ाते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।

ज्ञापांक:-BMSIC/BHAGALPUR/ 494

दिनांक:- 09.06.2024

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।



पत्रांक:- BMSIC/BHAGALPUR/ 502

दिनांक:- 27.06.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, भागलपुर।

सेवा में,

M/S Comship Infra,
Patna.

विषय:- भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में दिनांक:- 26.06.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय के अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुए बैठक के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि भवनवार/स्थलवार आपके द्वारा प्री-फैब हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जायेगा के संबंध में Work completion schedule दो दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से समर्पित करें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।



पत्रांक:- BMSIC/BHAGALPUR/ 520

दिनांक:- 24.07.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, भागलपुर।

सेवा में,

M/S Comship Infra,
Patna.

विषय:- भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के धीमी प्रगति के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 494 दिनांक:- 09.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि भागलपुर एवं बाँका जिलान्तर्गत विभिन्न स्थानों पर प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा है। उक्त कार्य हेतु दिनांक:- 14.05.2025 तक विलंब दंड रहित अवधि विस्तार किया गया था। प्रासंगिक पत्र के माध्यम से भी परियोजनाओं के कार्यस्थल पर श्रमबल को बढ़ाते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु अभी तक कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है तथा वर्तमान में कोई भी परियोजना का कार्य आपके द्वारा पूर्ण नहीं किया गया है, जो कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है।

निदेशित किया जाता है कि 07 दिनों के अंदर परियोजनाओं के कार्यस्थल पर श्रमबल को बढ़ाते हुए निर्माण कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें, अन्यथा एकरानामा के सुसंगत कंडिका के अनुसार आपके फर्म को डिबार कर दिया जाएगा।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, भागलपुर।