

पत्रांक—BMSIC/80115/07-2021

दिनांक:—..... / ..... / 2026

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (मु0)

BMSICL, Patna.

सेवा में,

C.E.O.

Shapoorji Pallonji & Company Pvt. Ltd.

Corporate office:-SP Centre 41/44, Mainoo Desai Marg,  
Colaba, Mumbai, 400005, Maharashtra, India.

विषय— सीतामढ़ी जिलान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल (GMCH) के भवन निर्माण कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति, निर्देशों के अनुपालन में कोताही एवं कार्यावधि समाप्त होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— निगम के क्षेत्रीय कार्यालय का (i) पत्रांक:— 115, दिनांक:—15.04.2026 (ii) पत्रांक:—87, दिनांक:—16/03/2026, (iii) पत्रांक:— 52, दिनांक:— 03/02/2026, (iv) पत्रांक:—25, दिनांक:—21/01/2026, (v) पत्रांक:— 18, दिनांक:—09/01/2026, (vi) पत्रांक:—272, दिनांक:—24/09/2025, (vii) पत्रांक:—229, दिनांक:—13/08/2025, (viii) पत्रांक:—194, दिनांक:—08/07/2025, (ix) पत्रांक:— 153, दिनांक:—26/05/2025 एवं (x) पत्रांक:—93, दिनांक:—21/03/2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:—18.07.2020 को निर्गत किया गया है। कार्यादेशानुसार विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य पूर्ण करने की तिथि—17.07.2023 निर्धारित था, परन्तु कार्यावधि समाप्ति के बाद लगभग 25 माह से अधिक बीत जाने के उपरांत भी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। उक्त के संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आपको कई बार निदेशित किया गया है, परन्तु आपके द्वारा परियोजना में समानुपातिक प्रगति लाने की दिशा में कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया।

विषयांकित परियोजना में अप्रत्याशित विलंब के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी के पत्रांक:—87 दिनांक:—16.03.2026 के माध्यम से पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर आपके द्वारा समर्पित किया गया, जो स्वीकार्य योग्य नहीं है। वर्तमान में बिना उपयुक्त कारण आपके द्वारा कार्य की प्रगति नगण्य है, जिससे सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूर्ण नहीं होने के कारण आमजनों को चिकित्सा सुविधा के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।



VR 1



उल्लेखनीय है कि कार्यादेश में प्रावधानित कार्यपूर्णता की तिथि-17.07.2023 समाप्त हो जाने के पश्चात् परियोजना के एकरारनामा को आपके अनुरोध पर दिनांक:-15.08.2025 तक विस्तारित करते हुए अवधि विस्तार प्रदान किया गया था, परन्तु उक्त अवधि में भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया। वर्तमान में कार्यस्थल पर सामग्रियों की कमी के कारण लगभग सभी भवनों का निर्माण कार्य बंद पाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबूझकर परियोजना को पूर्ण करने की दिशा में लापरवाही बरती जा रही है तथा सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना के निर्माण कार्य में विलंब किया जा रहा है।

अवगत हो कि पूर्व में कार्य की भौतिक प्रगति अत्यंत धीमी होने के कारण कार्यालय आदेश सह-पठित ज्ञापांक सं0-BMSIC/80115/07-2021/7855, दिनांक:-18.12.2023 के माध्यम से आपको डिबार किया गया था। जिसके बाद आपके द्वारा समर्पित अनुरोध पत्र पर सम्यक् विचारोंपरांत परियोजना का 50% निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत गठित तकनीकी समिति की बैठक के समीक्षोपरांत **Debar** मुक्त (आदेश सं0-BMSIC/80115/07-2021/7925, दिनांक:-04.12.2024) किया गया।

वर्तमान में उप महाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी के पत्रांक:-115, दिनांक:-15.04.2026 के माध्यम से विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति एवं कार्य बन्द होने के संबंध में प्रतिवेदित करते हुये बताया गया है कि “जिलाधिकारी महोदय द्वारा माह जनवरी 2026 में विषयांकित कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया था तथा कार्य के प्रति गंभीर असंतोष व्यक्त करते हुए निर्माण सामग्री तथा आवश्यक श्रमबल सुनिश्चित कराते हुए कार्य में तेजी लाने का सख्त निदेश दिया गया था। इस आलोक में Vice President श्री प्रशांत खरे के द्वारा OPD Block, Academic Block तथा B.Sc Nursing Block को माह जून 2026 तक पूर्ण कर हस्तांतरण करते हुये उद्घाटन कराने हेतु हस्तगत देने का आश्वासन दिया गया था, परन्तु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए शेष बचे कार्यों का माह जून 2026 तक पूर्ण कर पाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है। विदित हो कि माह जनवरी 2026 से माह मार्च 2026 तक कराये गये कार्यों की प्रगति काफी धीमी है एवं कार्यस्थल पर निर्माण सामग्रियों एवं श्रमबल की भारी कमी है। बार-बार निदेशित करने के बावजूद कम्पनी के वरीय पदाधिकारी भी कार्य को प्रगति लाने की दिशा में कार्रवाई के प्रति उदासीन है।

आपके द्वारा निम्नांकित निर्देशों का अवहेलना करना भी कार्य के प्रति लापरवाही का गंभीर द्योतक है:-

- (i) **Hospital Block (B+G+5):-**आपके द्वारा समर्पित पुनरीक्षित अवधि विस्तार के अनुसार Structural कार्य को 22/05/2026 तक पूर्ण किया जाना है तथा पत्रांक-18, दिनांक-09/01/2026 के माध्यम से भवन के प्रथमतल के छत का कार्य होने तथा कार्य में वृद्धि लाने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु दिनांक-13/04/2026 तक प्रथमतल के छत का ही कार्य किया जा रहा है (भौतिक प्रगति 20%)।
- (ii) **OPD Block (G+6) :-**आपके द्वारा समर्पित पुनरीक्षित अवधि विस्तार के अनुसार छठे तल के छत का कार्य को 06/03/2026 तक पूर्ण किया जाना था तथा पत्रांक-18, दिनांक-09/01/2026 के माध्यम से भवन के पाँचवें तल के छत का कार्य होने तथा कार्य में वृद्धि लाने हेतु निदेश दिया गया था, परन्तु दिनांक-13/04/2026 तक उक्त कार्य में कोई भी प्रगति नहीं लाई गई है (भौतिक प्रगति 75%)।

*VR*

*[Signature]*

- (iii) **Academic Block (G+6) :-**आपके द्वारा समर्पित पुनरीक्षित अवधि विस्तार के अनुसार Academic Block को पूर्ण करने की तिथि 31/03/2026 परंतु दिनांक-13/04/2026 तक Tiles work, Plastering work एवं Putty का आंशिक कार्य ही कराया जा रहा है (भौतिक प्रगति 80%)।
- (iv) **B.Sc. Nursing College (G+8) :-**आपके द्वारा समर्पित पुनरीक्षित अवधि विस्तार के अनुसार Structural work को 11/02/2026 तक पूर्ण किया जाना था तथा पत्रांक-18, दिनांक-09/01/2026 के माध्यम से भवन के छठे तल के छत का कार्य होने तथा कार्य में वृद्धि लाने हेतु निदेश दिया गया था, परंतु दिनांक-13/04/2026 तक उक्त कार्य को भी पूर्ण नहीं किया जा सका है (भौतिक प्रगति 70%)।
- (v) **IPD Block (B+G+6) :-**आपके द्वारा समर्पित पुनरीक्षित अवधि विस्तार के अनुसार Structural कार्य को 02/07/2026 तक पूर्ण किया जाना था तथा पत्रांक-18, दिनांक-09/01/2026 के माध्यम से भवन के Basement के छत का कार्य होने तथा कार्य में वृद्धि लाने हेतु निदेश दिया गया था, परंतु दिनांक-13/04/2026 तक Basement के छत का ही कार्य किया जा रहा है (भौतिक प्रगति 20%)।

इन सभी भवनों के अतिरिक्त आपके द्वारा कराये जा रहे Boys Hostel, Senior Residence, Intern Hostel, Associate Professor Residence, Assistant Professor Residence, NTS Block, PRA Block की प्रगति लगभग शून्य है।

वर्तमान परिस्थितियों के अवलोकन से आपकी कार्यप्रणाली के संबंध में निम्नलिखित गंभीर तथ्य प्रकाशित हुए हैं:-

- (i) **अत्यन्त धीमी प्रगति:-**कार्यादेश निर्गत होने के लगभग 5 वर्षों के पश्चात् भी दिनांक:-13/04/2026 तक एक भी भवन को पूर्ण करने में असमर्थता।
- (ii) **कार्य का लगभग बन्द होना:-**पिछले तीन महीनों से कई भवनों में कार्य लगभग पूर्णरूपेण बन्द है एवं कार्यस्थल पर सीमेंट, स्टोन चिप्स आदि निर्माण सामग्री उपलब्ध नहीं होने के कारण कार्य की प्रगति नगण्य है।
- (iii) **श्रमबल की कमी:-**सामग्री की अनुपलब्धता के साथ श्रमबल की संख्या में काफी कमी पायी गयी है। आपकी यह कार्य शैली स्पष्ट करती है कि आप संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करने और समय पर कार्य का निष्पादन करने में सक्षम नहीं हैं।

उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में उप महाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी के द्वारा आपके फर्म Shapoorji Pallonji & Company Pvt. Ltd. के किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार करने की अनुशंसा किया गया है।


अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य में बरती गई उदासीनता एवं घोर लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों एवं एकरारनामा की कंडिका के अन्तर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से पुनः वंचित (डिबार) किया जाता है। साथ ही आपको निदेशित किया जाता है कि शेष कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु पुनरीक्षित Work Programme उप महाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी के माध्यम से समर्पित करें।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

उप महाप्रबंधक (मु0)

3   


ज्ञापांक:-BMSIC/80115/07-2021/

दिनांक:...../...../2026

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/महाप्रबंधक(वित्त)/उप महाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना/पर्यवेक्षण परामर्शी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (मु०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80115/07-2021/

दिनांक:...../...../2026

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, सीतामढ़ी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (मु०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80115/07-2021/

दिनांक:...../...../2026

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (मु०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80115/07-2021/

दिनांक:...../...../2026

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (मु०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80115/07-2021/

दिनांक:...../...../2026

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (मु०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80115/07-2021/ 753

दिनांक:06/05/2026

प्रतिलिपि:-प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

उप महाप्रबंधक (मु०)