

पत्रांक : BMSIC/80205/05-2022/5536

दिनांक:- 24.09.24

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय),
BMSICL, पटना

सेवा में,

M/s Rishikesh Kumar,
At-Bahadurpur Housing Colony,
Kankarbagh, Patna-800026

विषय: ANMMCH, Gaya से 30 शैय्या के ICU के अधिष्ठापन का कार्य का निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का पत्रांक 3448 दिनांक 18.07.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि जिला गया, प्रखंड चंदावती अंतर्गत ANMMCH, Gaya से 30 शैय्या के ICU के अधिष्ठापन का कार्य कार्य हेतु आपके फर्म को निगम के पत्रांक 791 दिनांक 03.05.2023 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्णता की अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 02.08.2023 तक प्रावधानित है, परंतु अभी तक आपके फर्म द्वारा केवल 10 प्रतिशत ही निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है, जबकि कार्य पूर्णता की तिथि समाप्त होकर 13 माह अधिक हो चुका है, जिसके कारण सरकार के जन-उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्त्वकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप इस निगम के प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है, परंतु अद्यतन आपका स्पष्टीकरण अप्राप्त है/आपके फर्म के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 29.07.2024 को निगम को प्राप्त है, जो कि मनगढ़ंत एवं सत्य से इतर है, जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंध नियमावली 2007 की कंडिका '11(क)' की उपकण्डिका (vi) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण करने तक अथवा एक साल तक, जो भी पूर्व में हो, तक अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करते हुए डिबार किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापक:- BMSIC/80205/05-2022/5536

प्रतिलिपि:-उपमहाप्रबंधक (परि०), गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 24.09.24

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापक:- BMSIC/80205/05-2022/5536

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि०, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक:- 24.09.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80205/05-2022/5536

दिनांक:- 24.09.24

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाईट पर Upload किया जाए।

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक:- 24.09.24

ज्ञापांक:- BMSIC/80205/05-2022/5536

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक महोदय, BMSICL पटना को सूचनार्थ समर्पित।

उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

24.09.24

2