



दिनांक:- 24/12/2024

पत्रांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/1391

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०,
तिरहुत-2, बेतिया।

सेवा में,

Ankit Kumar
Patna.
Mo-9334685219

विषय:-अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में 42 शैय्या वाले प्री-फैब PICU के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-1190 दिनांक-20.08.2024 एवं पत्रांक-1360 दिनांक-06.12.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला-पश्चिम चम्पारण में निर्माणाधीन अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में 42 शैय्या वाले प्री-फैब PICU के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक-19.06.2024 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह थी, परन्तु 06 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

उक्त के आलोक में जब तक अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में 42 शैय्या वाले प्री-फैब PICU का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवन के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक(परि०)

दिनांक-

ज्ञापक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/

प्रतिलिपि:-मुख्य महाप्रबंधक (परि०)/महाप्रबंधक (परि०), उत्तरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/

दिनांक-

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/

दिनांक-

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/

दिनांक-

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/

दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/1391

दिनांक- 24/12/2024

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंध (सिस्टम), BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL, के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

उप महाप्रबंधक (परि०)



पत्रांक:-BMSIC/Tirhut-2/2024/ 1391
प्रेषक,

दिनांक:- 24/12/24

उप महाप्रबंधक (परि०),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०,
तिरहुत-2, बेतिया।

सेवा में,

Ankit Kumar
Patna.
Mo-9334685219

विषय:-अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में 42 शैया वाले प्री-फैब PICU के निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-1190 दिनांक-20.08.2024 एवं पत्रांक-1360 दिनांक-06.12.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला-पश्चिम चम्पारण में निर्माणाधीन अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में 42 शैया वाले प्री-फैब PICU के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक-19.06.2024 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 03 माह थी, परन्तु 06 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

उक्त के आलोक में जब तक अनुमंडलीय अस्पताल नरकटियागंज में 42 शैया वाले प्री-फैब PICU का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवन के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक(परि०)