

पत्रांक-BMSIC/80050/34-2016/5376

दिनांक- 20/09/2024

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना),

BMSICL, Patna

सेवा में,

Rita Devi,

Vill+Po. Karwandiya

Sasaram, District-Rohtas

Pin-821305

विषय-Construction of MSDP योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, जिला- कटिहार का कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग-उपमहाप्रबंधक (परि०), कटिहार का पत्रांक-BMSIC/PUR-Div./1229 दिनांक- 03.08.2024, इस कार्यालय का पत्रांक-BMSIC/80050/34-2016/4359 दिनांक-20.08.2024 एवं आपका पत्रांक-835 दिनांक-27.08.2024।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि Construction of MSDP योजनान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हसनगंज, जिला- कटिहार का भवन निर्माण कार्य हेतु आपके फर्म को निगम कार्यालय के पत्रांक- BMSIC/80050/34-2017/778 दिनांक-02.06.2017 द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया है। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्णता की अवधि 12 माह अर्थात् दिनांक-01.06.2018 तक प्रावधानित है।

विदित है कि इस कार्य हेतु आवश्यक भूखंड संवेदक को समाहर्ता कटिहार के ज्ञापांक-184/रा0 दिनांक-25.01.2023 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी है। संयुक्त सचिव-सह-निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पत्रांक-अ0स0क0-07ग-15/2018-806 दिनांक-21.03.2023 के माध्यम से भवन को ड्रॉप सूची से बाहर करते हुए निर्माण करने की सहमति प्रदान की गई है। कार्यादेश के कंडिका 05 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 12 माह निर्धारित है, परंतु उक्त माह की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अभी तक आपके फर्म द्वारा केवल 12 प्रतिशत ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है, जबकि कार्य पूर्णता की तिथि (भूमि उपलब्धता के अनुसार) समाप्त होकर दो माह अधिक हो चुका है, जिसके कारण सरकार के जन-उपयोगी एवं जनहित संबंधि इस अति महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप इस निगम के प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई है परंतु आपके फर्म के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक-27.08.2024 को निगम को प्राप्त है जो कि मनगढ़ंत एवं सत्य से इतर है, जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंध नियमावली 2007 की कंडिका '11(क)' के उप कंडिका (ii) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण करने तक अथवा एक साल तक, जो भी पूर्व में हो, तक अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन


मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, पटना।

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/34-2016/5376

प्रतिलिपि:-उपमहाप्रबंधक (परि०), कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

दिनांक- 20/09/2024

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/34-2016/5376

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक- 20/09/2024

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/34-2016/5376

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, कटिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक- 20/09/2024

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/34-2016

दिनांक-

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि०, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/34-2016/5376

दिनांक- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/34-2016/5376

दिनांक- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाए।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)