

ज्ञापक:- BMSICL/80205/11-2022/10354

दिनांक:- 05.03.24

कार्यालय आदेश

राज्य के विभिन्न जिलों में यथा गोपालगंज, जमुई, शेखपुरा, मुँगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बाँका, भागलपुर, भोजपुर, नालंदा, पटना, रोहतास, कैमुर एवं बक्सर के अंतर्गत नामित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में Supply Installation Testing & Commissioning (SITC) of Oxygen Pipe Line System कार्य J K Engineering Works को आवंटित किया गया है। उक्त के आलोक में अबतक जमुई, शेखपुरा, मुँगेर, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, पटना, रोहतास एवं बक्सर के कार्य की प्रगति काफी धीमी है।

कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने के संबंध में निगम के पत्रांक BMSICL/80205/10-2022/4542 दिनांक-30.08.2023 एवं पत्रांक BMSICL/80205/11-2022/4592 दिनांक-31.08.2023 द्वारा कार्य पूर्ण/एकरारनामा करने के दिशा में निर्देश दिया गया था। वांछित कार्रवाई के अभाव में पुनः निगम के पत्रांक-BMSICL/65025/39-2023/4773 दिनांक-09.09.2023 द्वारा अंतिम रूप से यह निर्देश दिया गया कि दिनांक-20.09.2023 तक MGPS के अंतर्गत सभी कार्य को पूर्ण किया जाय, अन्यथा संधारित नियमवाली के आलोक में डिबार क्यों नहीं किया जाय।

इसी बीच उपमहाप्रबन्धक (परि०), बाँका का पत्रांक-36 दिनांक-18.10.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), भागलपुर का पत्रांक-171 दिनांक-18.10.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), बाँका का पत्रांक-39 दिनांक-30.10.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), शेखपुरा का पत्रांक-30 दिनांक-30.10.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), लखीसराय का पत्रांक-29 दिनांक-30.10.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), सासाराम का पत्रांक-323 दिनांक-23.11.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), उपमहाप्रबन्धक (परि०), सासाराम का पत्रांक-332 दिनांक-08.12.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), सासाराम का पत्रांक-44(We) दिनांक-15.02.2024, उपमहाप्रबन्धक (परि०), जमुई का पत्रांक-63 दिनांक-21.09.2023, उपमहाप्रबन्धक (परि०), जमुई का पत्रांक-134 दिनांक-05.01.2024, उपमहाप्रबन्धक (परि०), लखीसराय का पत्रांक-26 दिनांक-04.10.2023 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया परन्तु आपेक्षित फलाफल का अभाव रहा।

इसी बीच कार्य की प्रगति को काफी धीमी देखते हुए दिनांक 30.10.2023 को प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में यह निर्देश प्राप्त हुआ “दो सप्ताह के अन्दर J.K. Engineering Works के द्वारा सभी कार्य पूर्ण नहीं करने की स्थिति में उक्त संवेदक को कालीकृत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय”।

इसी क्रम में संवेदक से वार्ता उपरान्त मुख्य महाप्रबन्धक (परि०) का पत्रांक-6988 दिनांक-10.11.2023 द्वारा संवेदक को अंतिम रूप से निदेश दिया गया कि “आवंटित कार्य के पक्ष में एकरारनामा करते हुए सभी कार्यों को दिनांक-30.11.2023 तक पूर्ण किया जाय अन्यथा संधारित नियम के आलोक में डिबार/कालीकृत करने पर विचार किया जायेगा”।

इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी आवंटित कार्य को पुरा नहीं किया गया है। मामले में संबंधित उप महाप्रबन्धक (परि०) द्वारा भी यह सूचित किया गया कि कार्य पूर्ण करने के दिशा में आपेक्षित कार्रवाई का अभी भी अभाव है।

कार्य की प्रगति को काफी धीमी देखते हुए दिनांक-29.02.2024 को प्रबन्ध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के क्रम में डिबार करने का निदेश प्राप्त हुआ है।

उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत बिहार ठिकेदारी नियमावली-2007 के सुसंगत कंडिकाओं के तहत सभी कार्य को पूर्ण करने तक डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबन्धक (परि०)



ज्ञापांक:- BMSICL/80205/11-2022/

प्रतिलिपि:- J K Engineering Works, Gurgaon, Noida को सादर सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSICL/80205/11-2022/

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, लघु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा अन्य सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)
दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSICL/80205/11-2022/10254

प्रतिलिपि:- सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)
दिनांक:- 05.03.24

ज्ञापांक:- BMSICL/80205/11-2022/10254

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)
दिनांक:- 05.03.24

ज्ञापांक:- BMSICL/80205/11-2022/10254

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL, के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)
दिनांक:- 05.03.24

मुख्य महाप्रबंधक (परि0)