

पत्रांक:- BMSTCL/MUNGER/2025/102

दिनांक:- 22/03/25

प्रेषक,

सुमित कुमार

प्रबंधक (परियोजना)

B.M.S.I.C.L, MUNGER

सेवा में,

निम्बार्क इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना


विषय - मुंगेर जिलान्तर्गत मुंगेर एवं जमालपुर विधानसभा क्षेत्र सं० -165, 166 के अंतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के धीमी प्रगति के लिए स्पष्टीकरण के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के सम्बन्ध में कहना है कि मुंगेर जिला अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सं० 165 एवं 166 के अंतर्गत निम्बार्क इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, पटना को 10 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 02 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं 02 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण का कार्यदेश दिनांक :-22.01.2022 को निर्गत हुआ, जिसके अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक :- 21.04.2023 तक कार्य पूर्ण करने का प्रावधान था। पूर्व में दिनांक :-22.04.2023 से 11.09.2024 तक बिना विलम्ब दण्ड के अवधि विस्तार प्रदान की गई है।

वर्तमान में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर में ट्रांसफार्मर installation, सोलर पैनल, एसटीपी कार्य लंबित है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जमालपुर में सिर्फ 40 % कार्य हुआ है, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर करहिया दक्षिण, सीतलपुर, माताडीह में लगभग 70% कार्य ही हो पाया है तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर लड़ैयाटांड में फर्नीचर इंस्टालेशन का कार्य शेष है। अनेकों बार मौखिक निर्देश देने के बावजूद भी कार्य में तेज़ी नहीं लाई गयी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर का उद्घाटन इसी माह में प्रस्तावित हैं। मेरे अनेको बार मौखिक निर्देश देने के बावजूद भी आपके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरियारपुर के शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण नहीं कराया गया जो आपकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

अतः 07 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि विषयांकित परियोजना पूर्ण करने में आपके द्वारा बरती जा रही लापरवाही के कारण क्यों नहीं आपके फर्म को नियमानुसार डिबार करने के अनुशंसा कर दी जाए।


22/03/25

विश्वासभाजन