

पत्रांक—BMSIC/80065/83-2018/ 845

दिनांक:—28/04/2025

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
BMSICL, Patna.

सेवा में,

उमाशंकर राय,
पूरबसराय, मुंगेर
पिन कोड—811201

विषय— मुंगेर जिलान्तर्गत सदर अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, धरहरा के परिसर में बन रहे चिकित्सक आवास एवं स्टाफ क्वार्टर भवनों का निर्माण कराये जा रहे भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:— कार्यदेश संख्या:—6234, दिनांक:—08.03.2019 एवं उप महाप्रबंधक (परि०) का पत्रांक—154, दिनांक:—08.04.2022 एवं उप महाप्रबंधक (परि०) का पत्रांक—949, दिनांक—12.05.2022 एवं निगम मुख्यालय का पत्रांक—4777, दिनांक—03.09.2024 एवं उप महाप्रबंधक (परि०), मुंगेर का पत्रांक—101, दिनांक—22.03.2025 एवं निगम मुख्यालय का पत्रांक—486, दिनांक—17.04.2025 एवं आपका पत्रांक—शून्य, दिनांक—22.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यदेश दिनांक:—08.03.2019 को निर्गत किया गया है। कार्यदेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 07.12.2019 निर्धारित था कार्य पूर्ण करने हेतु विलंब दंड सहित अवधि विस्तार दिनांक—31.03.2022 तक प्रदान थी, फिर भी आपके द्वारा विस्तारित अवधि तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया, तपश्चात पत्रांक—4777, दिनांक—03.09.2024 के माध्यम से एक वर्ष अथवा कार्य पूर्ण करने तक आपके फर्म को डिबार किया गया, परन्तु लगभग 64 माह समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

उक्त संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), मुंगेर का पत्रांक:—101, दिनांक:—22.03.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि 64 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है तथा कालीकृत करने की अनुशंसा किया गया।

तदोपरांत निगम मुख्यालय के पत्रांक:—BMSIC/80065/83-2018/486, दिनांक:—17.04.2025 के द्वारा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कालीकृत करने के पूर्व स्पष्टीकरण की माँग की गई, पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाब आपके द्वारा समर्पित किया गया, जो संतोषजनक नहीं है एवं तथ्यों से परे है।

विदित है कि निगम के द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त समय:वधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप मुख्य महाप्रबंधक (परि०), के द्वारा पत्रांक:—BMSIC/80065/83-2018/4777, दिनांक:—03.09.2024 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से पूर्व में वंचित (Debar) किया जा चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में जान-बुझकर लापरवाही बरती जा रही है एवं सरकारी परियोजना के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।



आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), मुंगेर के पत्रांक:- BMSIC/MUNGER/2025/101, दिनांक:-22.03.2025 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के साथ-साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुनर्निर्दिष्ट करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०) मुंगेर से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (उमाशंकर राय, पूरबसराय, मुंगेर पिन कोड-811201) के Agreement संख्या:-MO&SQ/SBD/05/2018-2019, दिनांक:-07.01.2019 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-14 (x) (b) एवं 14 के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को जब्त (Forfeit) करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:- 28.../04/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/83-2018/845

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर, दक्षिण/महाप्रबंधक (वित्त)/उप महाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, मुंगेर को निदेशित करना है, कि एक सप्ताह के अन्दर इस परियोजना की अंतिम मापी संवेदक की उपस्थिति में कराकर अवशेष कार्य एवं कराये गये कार्य का समेकित प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि निविदा की प्रक्रिया कर शेष कार्य कराया जा सके। 10/-ह०/-

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, मुंगेर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:- 28.../04/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/83-2018/845

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

दिनांक: 28 / 04 / 2025

ज्ञापांक:— BMSIC/80065/83-2018/845

प्रतिलिपि:— प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


25/4/25
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)