

पत्रांक—BMSIC/80065/51-2021/844

दिनांक:—28/04/2025

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
BMSICL, Patna.

सेवा में,

Ganpati Infra,
Vivekanand Villa, Ramjaipal Nagar,
Near Corporation Bank Gola Road,
Danapur, Patna-801503.

विषय— भागलपुर जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र—152, 153, 154 एवं 155 के अन्तर्गत विभिन्न अस्पताल भवनों का निर्माण कराये जा रहे भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:— कार्यदेश संख्या:—8144, दिनांक:—27.01.2022 एवं उप महाप्रबंधक (परि०), भागलपुर का पत्रांक—432, दिनांक:—28.01.2025, आपका पत्रांक:—शून्य, दिनांक:—13.02.2025 एवं उप महाप्रबंधक (परि०), भागलपुर का पत्रांक:—465 दिनांक:—21.03.2025 एवं निगम मुख्यालय का पत्रांक—458 दिनांक—15.04.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यदेश दिनांक:—27.01.2022 को निर्गत किया गया है। कार्यदेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि 26.04.2023 निर्धारित था परन्तु लगभग 38 माह समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका।

उक्त संबंध में संबंधित क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), भागलपुर के पत्रांक:—465, दिनांक:—21.03.2025 के माध्यम से सूचित किया गया है कि 38 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया है तथा कालीकृत करने की अनुशंसा किया गया।

तदोपरांत निगम मुख्यालय के पत्रांक:—BMSIC/80065/51-2021/458, दिनांक:—15.04.2025 के द्वारा निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण कालीकृत करने के पूर्व स्पष्टीकरण की माँग की गई, जो अभी तक अप्राप्त है।

विदित है कि निगम के द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त समयावधि के अन्तर्गत कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप उप महाप्रबंधक (परि०), भागलपुर के द्वारा पत्रांक:—BMSIC/BHAGALPUR/252, दिनांक:—12.03.2024 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से पूर्व में वंचित (Debar) किया जा चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य में जान-बुझकर लापरवाही बरती जा रही है एवं सरकारी परियोजना के निर्माण में बाधा उत्पन्न की जा रही है, जो बहुत ही खेद का विषय है।

आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।

कार्य पूर्ण नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), भागलपुर के पत्रांक:—465, दिनांक:—21.03.2025 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करने के

साथ-साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुननिर्विदा करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०) भागलपुर से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (Ganpati Infra, Vivekanand Villa, Ramjaipal Nagar, Near Corporation Bank Gola Road, Danapur, Patna-801503.) के Agreement संख्या:-HWC.APHC.CHC/SBD/14/2021-2022 दिनांक:-18.01.2022 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-14 (x) (b) एवं 14 के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को जब्त (Forfeit) करते हुए पत्र निर्गत की तिथि से 02 (दो) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक: 28/04/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/51-2021/844

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर, दक्षिण/ महाप्रबंधक (वित्त)/ उप महाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, भागलपुर को निदेशित करना है, कि एक सप्ताह के अन्दर इस परियोजना की अंतिम मापी संवेदक की उपस्थिति में कराकर अवशेष कार्य एवं कराये गये कार्य का समेकित प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करें, ताकि निविदा की प्रक्रिया कर शेष कार्य कराया जा सके। 10/-ह०/-

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, भागलपुर को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, भागलपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक: 28/04/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/51-2021/844

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक: 28/04/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/51-2021/844

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:— प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


25/04/25
मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)
8