



पत्रांक:-BMSIC/Tirhut-2/2025/130

दिनांक- 08/04/2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०,
तिरहुत-2, बेतिया।

सेवा में,

M/S Dhiraj Kr. Pandey
Brahman Tola, Fatehpur
Sheohar.

विषय:-पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत निर्माणाधीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला प्रखण्ड-नरकटिया के भवन निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं रहने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-337 दिनांक-10/05/2023, पत्रांक-408 दिनांक-14/06/2023, पत्रांक-469 दिनांक-07/07/2023, पत्रांक-613 दिनांक-19/09/2023, पत्रांक-740 दिनांक-05.12.2024, पत्रांक-979 दिनांक-27.04.2024 एवं पत्रांक-109 दिनांक-24.03.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि उक्त कार्य का कार्यदेश दिनांक-28.05.2022 को निर्गत है, कार्य पूर्ण करने की अवधि 09 माह, अर्थात् 28.02.2023 तक थी। भवन निर्माण का कार्य पूर्ण करने हेतु दिनांक-28.09.2024 से दिनांक-31.10.2024 तक विलंब दंड रहित एवं दिनांक-01.11.2024 से दिनांक-30.01.2025 तक विलंब दंड सहित अवधि विस्तार प्रदान किया गया था। परन्तु अभी तक आपके द्वारा भवन का निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

उक्त के आलोक में जब तक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेला प्रखण्ड-नरकटिया के भवन का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवन के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक(परि०)