



दिनांक:- 01.08.2025

पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2025/087

प्रेषक

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

S.K. Enterprises,
मीठापुर, पटना।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 48 दिनांक:- 30.12.2023, 06 दिनांक:- 08.01.2024, 12 दिनांक:- 30.01.2024, 35 दिनांक:- 19.02.2024, 36 दिनांक:- 01.03.2024, 61 दिनांक:- 13.05.2024, 107 दिनांक:- 05.08.2024, 133 दिनांक:- 20.09.2024, 156 दिनांक:- 19.12.2024, 058 दिनांक:- 20.05.2025 एवं 081 दिनांक:- 10.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 22.01.2022 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 21.04.2023 तक पूर्ण करना था, परंतु 42 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक परियोजना का किसी भी भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेकों बार कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/087

दिनांक:- 01.08-2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।



प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

S.K. Enterprises,
मीठापुर, पटना ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 48 दिनांक:- 30.12.2023, 06 दिनांक:- 08.01.2024, 12 दिनांक:- 30.01.2024, 35 दिनांक:- 19.02.2024, 36 दिनांक:- 01.03.2024, 61 दिनांक:- 13.05.2024, 107 दिनांक:- 05.08.2024, 133 दिनांक:- 20.09.2024, 156 दिनांक:- 19.12.2024, 058 दिनांक:- 20.05.2025 एवं 081 दिनांक:- 10.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 22.01.2022 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 21.04.2023 तक पूर्ण करना था, परंतु 42 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक परियोजना का किसी भी भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेकों बार कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकंदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/087

दिनांक:- 01.08.2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)
दिनांक— 01.08.2025

प्रषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में

S.K. Enterprises,
मौठापुर, पटना।

विषय:— नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.— 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग— इस कार्यालय का पत्रांक— 48 दिनांक— 30.12.2023, 06 दिनांक— 08.01.2024, 12 दिनांक— 30.01.2024, 35 दिनांक— 19.02.2024, 36 दिनांक— 01.03.2024, 61 दिनांक— 13.05.2024, 107 दिनांक— 05.08.2024, 133 दिनांक— 20.09.2024, 156 दिनांक— 19.12.2024, 058 दिनांक— 20.05.2025 एवं 081 दिनांक— 10.07.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.— 235 एवं 236 में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 10 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 22.01.2022 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 21.04.2023 तक पूर्ण करना था, परंतु 42 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक परियोजना का किसी भी भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेकों बार कार्य स्थल पर श्रमदल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगल एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।



प्रेषक,
उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,
S.K. Enterprises.
मीठापुर, पटना ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 48 दिनांक:- 30.12.2023, 06 दिनांक:- 08.01.2024, 12 दिनांक:- 30.01.2024, 35 दिनांक:- 19.02.2024, 36 दिनांक:- 01.03.2024, 61 दिनांक:- 13.05.2024, 107 दिनांक:- 05.08.2024, 133 दिनांक:- 20.09.2024, 156 दिनांक:- 19.12.2024 एवं 058 दिनांक:- 20.05.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC का भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक:- 22.01.2022 को निर्गत किया गया था और इसे पूर्ण करने की तिथि दिनांक:- 21.04.2023 निर्धारित थी, परंतु 3 वर्ष 06 माह से अधिक व्यतीत होने के उपरांत भी आपके द्वारा परियोजना का किसी भी निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आपको दिनांक:- 31.03.2025 तक एकरारनामा का अवधि विस्तार भी किया गया था फिर भी आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार निदेशित किया गया था। परंतु कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में भी निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाकर भवनों के शेष कार्यों में तेजी लाते हुए कार्यों को कब तक पूर्ण करेंगे के संबंध में एक Work completion program एक सप्ताह के अंदर जमा करना सुनिश्चित करें। अगर एक सप्ताह के अंदर Revise work program जमा कर कार्य में प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।

दिनांक:- 10.07.2024

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/ 081

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (परि०) BMSICL, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, दक्षिण बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

PATNA



प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

S.K. Enterprises,
मीठापुर, पटना।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 48 दिनांक:- 30.12.2023, 06 दिनांक:- 08.01.2024, 12 दिनांक:- 30.01.2024, 35 दिनांक:- 19.02.2024, 36 दिनांक:- 01.03.2024, 61 दिनांक:- 13.05.2024 एवं 107 दिनांक:- 05.08.2024 133 दिनांक:- 20.09.2024 एवं 156 दिनांक:- 19.12.2024

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC का भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक:- 22.01.2022 को निर्गत किया गया है और इसे पूर्ण करने की तिथि दिनांक:- 21.04.2023 निर्धारित थी, परंतु 3 वर्ष 04 माह से अधिक व्यतीत होने के उपरांत भी आपके द्वारा परियोजना का किसी भी निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु आपको दिनांक:- 31.03.2025 तक एकरारनामा का अवधि विस्तार भी किया गया था फिर भी आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार निर्देशित किया गया था। परंतु कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण वर्तमान में भी निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए भवनों के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अगर एक सप्ताह के अंदर कार्यों में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत आपके फर्म को डिबार कर दी जाएगी।

विश्वासमाजन

ह0/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, नवादा।

दिनांक:- 20.05.2024

आपक:- BMSIC/NAWADA/2025/ 058

प्रतिनिधि:- उपमहाप्रबंधक (परि०) BMSICL, दक्षिण बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिनिधि:- प्रबंधक (परि०) BMSICL, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/ 56

दिनांक:- 19.12.2024

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

S.K. Enterprises.
मीठापुर, पटना ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में ।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 48 दिनांक:- 30.12.2023, 06 दिनांक:- 08.01.2024, 12 दिनांक:- 30.01.2024, 35 दिनांक:- 19.02.2024, 36 दिनांक:- 01.03.2024, 61 दिनांक:- 13.05.2024 एवं 107 दिनांक:- 05.08.2024 133 दिनांक:- 20.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC का भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार निदेशित किया गया था। परंतु कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाकर भवनों के शेष कार्यों में तेजी लाते हुए कार्यों को कब तक पूर्ण करेंगे के संबंध में एक Work completion program एक सप्ताह के अंदर जमा करें। अगर एक सप्ताह के अंदर Revise work program जमा कर कार्य में प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।



दिनांक:- 05.08.2024

पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/ 107

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

S.K. Enterprises.
मीठापुर, पटना।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 48 दिनांक:- 30.12.2023, 06 दिनांक:- 08.01.2024, 12 दिनांक:- 30.01.2024, 35 दिनांक:- 19.02.2024, 36 दिनांक:- 01.03.2024, एवं 61 दिनांक:- 13.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 235 एवं 236 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC का भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। जिसके लिए दिनांक: 19.11.2024 तक बिलंब दंड रहित समय वृद्धि प्रदान की जा चुकी है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु कई बार निदेशित किया गया था। परंतु कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए भवनों के शेष कार्यों को दिनांक: 19.11.2024 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अगर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं परिलक्षित होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2024/ 107

दिनांक:- 05.08.2024

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, दक्षिण बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रेषक,
उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा।

सेवा में,
S.K. Enterprises
मीठापुर, पटना।

विषय:- नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत बनाये जा रहे
CHC, APHC एवं MWC के भवन निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :- प्रबंधक (परि०) के पत्रांक - BMSIC/Nawada/2024/M/46
उपमहाप्रबंधक (परि०) के पत्रांक -


दिनांक - 06.05.2024

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से कहना है कि नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत बनाये जा रहे CHC, APHC एवं MWC के भवन निर्माण का कार्यदेश दिनांक - 22.01.2022 को आपको निर्गत किया गया जिसे 15 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना था। परन्तु 27 माह बाद भी इन परियोजनाओं को पूर्ण नहीं किया जा सका है। इस संबंध में कई बार आपको मौखिक एवं पत्राचार के माध्यम से कार्य में तेजी लाकर कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु निर्माण कार्य में आपके द्वारा कोई प्रगति नहीं लाई गई है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि इस परियोजना को शीघ्र पूर्ण करें ताकि इसका लाभ आम जन को मिल सके। साथ ही 07 दिनों के अंदर स्पष्ट करें कि आपके विरुद्ध डिबार की कार्यवाही क्यों नहीं की जाय।

विश्वासप्रजन


पत्राचार

उपमहाप्रबंधक (परि०)

प्रतिलिपि: महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, दक्षिण बिहार को सादर सूचनाार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, नवादा।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, पटना।

विषय:- नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत CHC एवं HWCs के भवन के निर्माण कार्य में विलंब होने के कारण संवेदक को Debar करने के संबंध में।

प्रसंग:- (i) उपमहाप्रबंधक (परि०) का पत्रांक:- BMSIC/Nawada/2024/06, दिनांक:-08/01/2024

(ii) प्रबंधक (परि०) का पत्रांक:- BMSIC/Nawada/2024/M/03, दिनांक:-04/01/2024

(iii) प्रबंधक (परि०) का पत्रांक:- BMSIC/Nawada/2024/M/30, दिनांक:-27/02/2024


महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलांतर्गत विधानसभा परियोजना के अंतर्गत CHC एवं HWCs का भवन का निर्माण कार्य संवेदक S.K. Enterprises, मीठापुर, पटना को दिनांक-22/02/2022 को दिया गया है। उक्त परियोजना को दिनांक-23/04/2023 तक ही पूर्ण किया जाना था परंतु अभी तक निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका है। इस संबंध में कई बार मौखिक एवं प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया परंतु संवेदक द्वारा कोई आपेक्षित कार्य में प्रगति नहीं लाई गई।

कस्ते की अनुशंसा

अतः उक्त के आलोक में S.K. Enterprises के ऊपर कार्यवाई करते हुए संवेदक को Debar किया जाता है।

विश्वासभाजन


01/03/2024


उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, नवादा।

ज्ञापांक:- BMSIC/Nawada/2024/36


दिनांक:- 01/03/2024


प्रतिलिपि:- संवेदक, S.K. Enterprises, मीठापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


01/03/2024

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, नवादा।


01/03/2024



प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),

BMSICL, नवादा।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबंधक (परि०),

BMSICL, पटना,

बिहार।

विषय:- नवादा जिलांतर्गत विधानसभा योजना के तहत विधानसभा हिसुआ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोनितर, कुहिला, गोपालपुर, अरियन एवं बकसेडा तथा विधानसभा रजौली में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरदला के निर्माण कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने के संबंध में।

प्रसंग:- उपमहाप्रबंधक (परि०) के पत्रांक- BMSIC/Nawada/2024/112 दिनांक - 30.01.2024
BMSIC/Nawada/2024/06 दिनांक - 08.01.2024
BMSIC/Nawada/2023/48 (Camp) दिनांक - 30.12.2023

प्रबंधक (परि०) के पत्रांक- BMSIC/Nawada/2024/M/24 दिनांक - 12.02.2024
BMSIC/Nawada/2024/M/12 दिनांक - 23.01.2024
BMSIC/Nawada/2024/M/11 दिनांक - 20.01.2024
BMSIC/Nawada/2024/M/03 दिनांक - 04.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नवादा जिलांतर्गत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कोनितर, कुहिला, गोपालपुर, अरियन एवं बकसेडा तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरदला का निर्माण कार्य का कार्यदेश संवेदक S.K. Enterprises, Mithapur को दिनांक 22.01.2023 को निर्गत किया गया जिसे 21.04.2023 तक पूर्ण किया जाना था। अब अधि समाप्त होने के उपरान्त कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है। स्पष्ट है कि विषयांकित कार्य में प्रति शिथिलता एवं उदासीनता बरता जा रहा है। मामले में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से लगातार मौखिक एवं लिखित रूप से संवेदक को कार्य पूर्ण करने हेतु निर्देशित भी किया गया परन्तु संवेदक द्वारा अत तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

अतः अनुरोध है कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने के कारण संवेदक पर दण्डात्मक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

प्रबंधक (परि०),
नवादा।
19/02/2024

विश्वासभाजन
19.02.24
उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक- 30/01/2024

फॉर्म- BMSIC/Nawada/2024/12

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परिष्)
BMSICL, नवादा।

सेवा में,

महाप्रबंधक (परिष्),
BMSICL, पटना।
दक्षिण बिहार।

नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत TARGET-700 में सूचीबद्ध HWC कुहिला, जोकिन्दपुर एवं कोनितर के नवज निर्माण में उदासीनता बरतने के संबंध में।

प्रसंग:- BMSIC/Nawada/2023/M/07 दिनांक- 24.08.2023
BMSIC/Nawada/2023/M/08 दिनांक- 10.10.2023
BMSIC/Nawada/2024/M/03 दिनांक- 04.01.2024
BMSIC/Nawada/2024/M/12 दिनांक- 23.01.2024
BMSIC/Nawada/2024/M/17 दिनांक- 30.01.2024

महाराज,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलांतर्गत विधानसभा परियोजना के अंतर्गत TARGET-700 में सूचीबद्ध HWC कुहिला, जोकिन्दपुर एवं कोनितर के नवज निर्माण का कार्य संवेदक S.K. Enterprises, मीठापुर, पटना को आवंटित है। कार्यस्थल का लगातार निरीक्षण में ग्रह पाया जा रहा है कि निर्माण कार्य में कोई आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। इस संबंध में कई बार प्रासंगिक पत्र के द्वारा कार्य में तेजी लाकर कार्य पूर्ण करने हेतु संवेदक को निर्देशित किया गया परन्तु इसके बावजूद भी कार्य पूर्ण करने में उदासीनता बरती जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संवेदक को अपने स्तर से निर्देशित करने की कृपा करें ताकि TARGET-700 में सूचीबद्ध HWC कुहिला, जोकिन्दपुर एवं कोनितर का निर्माण कार्य उद्घि पूर्ण किया जा सके।

विश्वासभाजन

02/02/2024

उपमहाप्रबंधक (परिष्)

विभि

दिनांक-

दिनांक-

058 दि

रा जिलान

य केन्द्र

ग गया था

ह से अधि

को पूर्ण

पर श्रमबल

रा इस सं

है।

पूर्ण करने

(ii) एवं ए

एक साल त

प्रेषक,
उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा।

सेवा में,
S. K. Enterprises,
मीठापुर, पटना।

विषय:- नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत 01 CHC.
और 07 HWC के भवन निर्माण में उदासीनता बरतने के संबंध में।

प्रसंग:- उपमहाप्रबंधक (परि०) के पत्रांक- BMSIC/Nawada/2023/34 (Camp) दिनांक-12/11/2023
BMSIC/Nawada/2023/33 (Camp) दिनांक-12/11/2023
BMSIC/Nawada/2023/37 (Camp) दिनांक-27/11/2023
प्रबंधक (परि०) के पत्रांक- BMSIC/Nawada/2023/M/03 दिनांक-30/4/2023
BMSIC/Nawada/2023/M/05 दिनांक-08/07/2023
BMSIC/Nawada/2023/M/07 दिनांक-24/08/2023
BMSIC/Nawada/2023/M/08 दिनांक-10/10/2023
BMSIC/Nawada/2024/M/03 दिनांक-04.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत बनाए जा रहे 01 CHC एवं 07 HWC के भवन निर्माण का कार्यदेश दिनांक 22.01.2022 को दिया गया जिसे दिनांक 21/04/2023 तक पूरा किया जाना था परन्तु अभी तक उक्त परियोजना को पूर्ण नहीं किया गया है। इसके पूर्व में भी आपकी प्रसंगाधीन पत्र के माध्यम से कार्य को पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया इसके बावजूद भी उक्त परियोजना में आपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि कार्य की प्रगति में शीघ्र तैज्जी लाकर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित करें अन्यथा शकारनामा के सुसंगत कंडिका के अनुसार आपके फर्म को Debar करने की अनुशंसा कर दी जाएगी। इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

08/01/2024

उपमहाप्रबंधक (परि०)

प्रतिनिधि:- (1) प्रबंध निदेशक, BMSICL, Patna.

(2) मुख्य महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, Patna.

