



पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2025/083

दिनांक:- 01.08.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 60 दिनांक:- 13.05.2024 103 दिनांक:-25.07.2024, 115 दिनांक:- 17.08.2024, 131 दिनांक:- 20.09.2024, 005 दिनांक:- 10.01.2025, 046 दिनांक:-03.04.2025 एवं 063 दिनांक:-10.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 31.08.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 26 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक परियोजना का किसी भी भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेकों बार कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको विहार टेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/083

दिनांक:- 01.08.2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाईट पर Upload किया जाए।

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।



प्रेमक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में ।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 60 दिनांक:- 13.05.2024 103 दिनांक:- 25.07.2024, 115 दिनांक:- 17.08.2024, 131 दिनांक:- 20.09.2024, 005 दिनांक:- 10.01.2025, 046 दिनांक:- 03.04.2025 एवं 063 दिनांक:- 10.06.2025

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 हृत्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 31.08.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 26 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक परियोजना का किसी भी भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेकों बार कार्य स्थल पर श्रमवल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको विहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/099

दिनांक:- 01.08.2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि०) एवं महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2025/ 088

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),

BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

आशीष रंजन,

गोविन्दपुर, नवादा।

दिनांक:- 01.08.2025

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 60 दिनांक:- 13.05.2024 103 दिनांक:-25.07.2024, 115 दिनांक:- 17.08.2024, 131 दिनांक:- 20.09.2024, 005 दिनांक:- 10.01.2025, 046 दिनांक:-03.04.2025 एवं 063 दिनांक:-10.06.2025 महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में 01 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 03 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 15 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 01.06.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 31.08.2024 तक पूर्ण करना था, परंतु 26 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक परियोजना का किसी भी भवन के निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेकों बार कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार टेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।



प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में ।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/60 दिनांक:- 13.05.2024 103 दिनांक:- 25.07.2024, 115 दिनांक:- 17.08.2024, 131 दिनांक:- 20.09.2024 एवं 005 दिनांक:- 10.01.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC के भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। विभिन्न निर्माण स्थलों पर श्रमबल तथा संसाधनों की कमी के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। विदित हो कि परियोजना के कार्य में श्रम बल तथा अन्य संसाधनों बढ़ाते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निदेशित किया गया था परंतु कार्य की प्रगति वर्तमान में भी अत्यंत धीमी है, जो कि घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है।

उक्त के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए भवनों के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अगर कार्य में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।

दिनांक:- 10.06.2025

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/ 063

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, दक्षिण बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रधान (परि०) BMSICL, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।

Regional Office: - Doctors Colony, JLNMC Premises Bhagalpur, Bihar-812001

www.bmsicl.gov.in, sagar.dgmbmsicl@gmail.com



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2025/ 005

दिनांक:- 10.01.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,

आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/60 दिनांक:- 13.05.2024 103 दिनांक:-25.07.2024, 115 दिनांक:- 17.08.2024 एवं 131 दिनांक:- 20.09.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC के भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। अघोहस्ताक्षरी द्वारा प्रबंधक (परियोजना) के साथ दिनांक:- 09.01.2025 को विभिन्न कार्यस्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कुछ स्थलों पर कार्य बंद पड़ा है तथा कुछ स्थलों पर कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है (जैसे- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रोह, हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर मंगुरा, थाली, विशनपुर)। विदित हो कि परियोजना के कार्य में श्रम बल तथा अन्य संसाधनों बढ़ाते हुए कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से निदेशित किया गया था परंतु कार्य की प्रगति वर्तमान में भी अत्यंत धीमी है, जो कि घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है।

उक्त के आलोक में आपको निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए भवनों के शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अगर कार्य में अपेक्षित प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा।

दिनांक:- 10.01.2025

ज्ञापक:- BMSIC/NAWADA/2025/ 005

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) BMSICL, दक्षिण बिहार को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (परि०) BMSICL, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/115

दिनांक:- 17.08.2024

प्रेषक,
उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,
आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/60 दिनांक:- 13.05.2024 एवं 103 दिनांक:- 25.07.2024

महाराय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 के विभिन्न जगहों पर HWC, APHC एवं CHC के भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए अगस्त माह तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था। परंतु कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर श्रम बल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए भवनों के शेष कार्यों को सितम्बर माह तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें। अगर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं परिलक्षित होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।

17.08.2024



पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/ 103

दिनांक:- 25.07.2024

प्रेषक,
उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा ।

सेवा में,
आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा ।

विषय:- नवादा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 में विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूर्ण करने के संबंध में ।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- BMSIC/NAWADA/2024/60 दिनांक:- 13.05.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सं.- 237, 238 एवं 239 के विभिन्न जगहों पर HWC एवं APHC के भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है । विदित हो कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से कार्यों में तेजी लाते हुए अगस्त माह तक कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था । परंतु कार्यस्थल पर स्वयंबल तथा अन्य संसाधनों की कमी के कारण निर्माण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है ।

निदेशित किया जाता है कि कार्यस्थल पर स्वयंबल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए भवनों के बचे शेष कार्यों को सितम्बर माह तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें अगर कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं परिलक्षित होती है तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी ।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, नवादा ।

प्रेषक,
उपमहाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, नवादा।

सेवा में,
आशीष रंजन,
गोविन्दपुर, नवादा।

विषय:- नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत बनाये जा रहे APHC एवं HWC के भवन निर्माण के संबंध में।

प्रसंग:- प्रबंधक (परि०) के पत्रांक - BMSIC/Nawada/2024/M/47 दिनांक-06.05.2024

महाशय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र एवं विषय के संबंध में कहना है कि नवादा जिलांतर्गत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनाए जा रहे APHC एवं HWC का भवन का निर्माण कार्य का कार्यदेश दिनांक-01.06.2023 को आपको दिया गया है जिसे 15 माह में पूर्ण किया जाना है। परन्तु वर्तमान में कार्य की प्रगति बहुत धीमी है जिससे प्रतीत होता है कि कार्य को ससमय पूर्ण करने की आपकी मंशा नहीं है। इस संबंध में कई बार मौखिक रूप से आपको कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया परन्तु इसके बाद भी निर्माण कार्य में कोई प्रगति नहीं लाई गई है। निर्माण कार्य को लगभग आपने बंद कर दिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष बचे कार्य को तेजी लेकर शीघ्र पूर्ण करें ताकि इसका लाभ आमजन को मिल सके। साथ ही स्पष्ट करें कि आपके काम को क्यों नहीं डिबल किया जाय।

विश्वासभजन

13/05/2024

उपमहाप्रबंधक (परि०)

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, दक्षिण बिहार को सादर सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।