

पत्रांक-BMSIC/80115/22-2021/

दिनांक-...../...../2025

कार्यालय-आदेश

संवेदक-M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., East Gandhi Maidan, Jahanabad, Pin-804408 द्वारा भागलपुर जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र-156, 157 एवं 158 के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर सहित कुल 20 के भवन का निर्माण कार्य एकरारनामा स0-HWC.APHC.CHC/ SBD/83/2021-22, Dated-06.01.2022 का निर्माण कार्य को एकरारित समय के अन्तर्गत पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप एकरारनामा के कंडिका 3.3 एवं 4.8 के अनुसार डिफाल्टर घोषित करते हुये इस कार्य को पूर्ण होने तक उप महाप्रबंधक (परि0) के पत्रांक-BMSIC/80115/22-2021/522, दिनांक-01.08.2025 के द्वारा संवेदक-M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., Jahanabad को किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया।

संवेदक के पत्रांक-शून्य, दिनांक-18.08.2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अभी तक आवंटित 20 भवन निर्माण कार्य में 10 स्थानों पर निर्माण हेतु भुखंड प्राप्त हुआ, जिसमें से 02 CHC, 01 APHC एवं 04 HWC कुल 07 स्थानों पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष 03 हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, बैजनाथपुर, श्रीरामपुर एवं दिनदयालपुर कार्य को 02 माह अर्थात् 17.10.2025 तक पूर्ण करने के लिए संवेदक द्वारा शपथ पत्र दिया गया है। साथ ही यह भी सूचित किया गया है कि कुल 20 अदद CHC/APHC/HWC में से मात्र 10 योजना के लिए जमीन उपलब्ध कराया गया। शेष 10 का जमीन उपलब्ध नहीं कराया गया। इसलिए 27 करोड़ के एकरारनामा में से मात्र 20.60 करोड़ का काम मुझसे कराया जा रहा है। जिसके लिए 4 माह पूर्व तक 18,80,67,176/- रुपये मात्र का कार्य कराया गया है। जिसमें से 2.91 करोड़ का भुगतान आज तक मुझे नहीं किया गया है। इस 4 माह के दरम्यान में मेरे द्वारा अवशेष कार्य को करते हुए लगभग 1 करोड़ रुपये से भी अधिक का कार्य मेरे द्वारा कराया गया है। अर्थात् आज कि तिथि में लगभग 4 करोड़ का कार्य का मेरा भुगतान विभाग में लंबित है। कुल मिलाकर 27 करोड़ के एकरारनामा के आलोक में मात्र 70 लाख का कार्य मेरे द्वारा किया जाना बाकी है। जो कि मूल एकरारनामा का 2.60 प्रतिशत होता है और उपलब्ध भूमि के अनुसार वास्तविक कार्य 20.60 करोड़ के अनुसार 3.40 प्रतिशत शेष है।

संवेदक को आवंटित कार्य का अद्यतन विवरणी निम्न है:-

कार्य का नाम	एकरारनामा के अनुसार संख्या	कार्य करने के लिए दिया गया जगह
CHC	02	2
APHC	03	1
HWC	15	7
Total	20	10



संवेदक द्वारा शपथ पत्र समर्पित किया गया है, जिसकी विवरणी निम्नवत् है।

क्र०सं०	कार्य का नाम	अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति	कार्य पूर्ण करने की तिथि
1.	CHC नारायणपुर	Complete		N/A
2.	APHC खरीक	Complete		N/A
3.	HWC अम्बा	Complete		N/A
4.	HWC गोसाईदासपुर	Complete		N/A
5.	APHC शाहजंगी	Complete		N/A
6.	HWC मिरहठी	Complete		N/A
7.	HWC उदाडीह	Complete		N/A
8.	HWC श्रीरामपुर	80% Complete	काफी विलंब से भूमि उपलब्ध होना और गंगा नदी का पानी बरसात में भरा रहता है।	17.09.2025
9.	HWC बैजनाथपुर	75% Complete	काफी विलंब से भूमि उपलब्ध होना और स्थानीय मुखिया द्वारा निरंतर कार्य को अवरुद्ध करते रहना।	17.09.2025
10.	HWC दिनदयालपुर	50% Complete	काफी विलंब से भूमि उपलब्ध होना और कार्य स्थल तक सड़क का नहीं होना।	17.10.2025

संवेदक के अनुरोध पर दिनांक-19.08.2025 को निगम के अंतर्गत गठित तकनीकी समिति की बैठक में समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., East Gandhi Maidan, Jahanabad को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक-M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., East Gandhi Maidan, Jahanabad को डिबार मुक्त किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापाक:- BMSIC/80115/22-2021/

दिनांक:-

प्रतिलिपि-संवेदक-M/s Baijnath Nirman India Pvt. Ltd., East Gandhi Maidan, Jahanabad, Pin-804408 को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80115/22-2021/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) BMSICL/सभी क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80115/22-2021/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, लघु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा अन्य सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80115/22-2021/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80115/22-2021/ 5590

दिनांक:- 21/08/2025

प्रतिलिपि:-प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट पर Upload करने हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)