

पत्रांक:-BMSIC/KOSHI/2026/ 78

दिनांक:- 13/03/2026

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, कोशी, मधेपुरा।

सेवा में,

AMRENDRA KUMAR
CHANDEPURA, BEGUSARAI, PIN-8511312

विषय:- स्वास्थ्य उपकेन्द्र महेसुआ, मधेपुरा के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिवार करने के संबंध में।


प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 321 दिनांक:- 24.12.2024, पत्रांक:- 20 दिनांक:- 02.02.2025, पत्रांक:- 162 दिनांक:- 15.05.2025, पत्रांक:- 293 दिनांक:- 20.08.2025 एवं पत्रांक:- 06 दिनांक:- 05.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र महेसुआ, मधेपुरा के भवन निर्माण कार्य का कार्यादेश BMSICL का पत्रांक:-BMSIC/80050/07-2022/8016 दिनांक:- 06.12.2024 के द्वारा निर्गत किया गया था। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मधेपुरा (मुरोह) का पत्रांक:- 82 दिनांक:- 16.02.2025 के द्वारा स्वास्थ्य उपकेन्द्र महेसुआ के निर्माण कार्य हेतु भू-खण्ड का अन्नापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य 03 माह में पूर्ण करना था, दिनांक:- 16.06.2025 तक समय वृद्धि मिलने के बावजूद भी 08 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी आपके द्वारा अभी तक Plaster का भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। विदित हो कि प्रासांगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको अनेको बार कार्य स्थल पर श्रमवल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं किया गया जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका II (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है।

विश्वासभाजन



उप महाप्रबंधक (परि०)