

पत्रांक—BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक—24/03/2026

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय),
BMSICL, Patna

सेवा में,

Sumit Sanskityan
Ward No-16, Shakarwar Tola
Mokama, Patna-803302

विषय—अररिया विधानसभा क्षेत्र—46, 47 एवं 48 के अंतर्गत निर्माण कराये जा रहे पन्द्रह हेल्थ एण्ड वेलनेस सेंटर, तीन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्साकांटा भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करने के संबंध में।

प्रसंग— निगम का पत्रांक— BMSIC/80040/13-2021/4776, दिनांक— 03.09.2024, एवं उपमहाप्रबंधक (परि०) पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ का पत्रांक— BMSIC/PUR-Div/79, दिनांक— 27.01.2026 महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि विषयांकित योजना का कार्यादेश दिनांक— 28.01.2022 को निर्गत किया गया है। कार्यादेश के कंडिका 07 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 15 माह अर्थात् 27.04.2023 तक निर्धारित है। उपमहाप्रबंधक (परि०) द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि “विषयांकित कार्य के कार्यपूर्णता की तिथि को विस्तारित करते हुए दिनांक—20.02.2025 तक विलंब दंड सहित अवधि विस्तार प्रदान किया गया है परंतु अवधि विस्तार प्रदान करने के उपरांत भी अभी तक किसी भी कार्यस्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है, साथ ही सभी कार्यस्थल पर निर्माण कार्य की गति काफी धीमी पाई गई है केवल 01 कार्यस्थल को छोड़कर किसी भी कार्यस्थल का निर्माण कार्य एकरारनामा के अनुसार पूर्ण नहीं किया गया है।”

विदित हो कि विषयांकित कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण निगम मुख्यालय के पत्रांक—8826 दिनांक—22.01.2024 के माध्यम से आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित/डिबार किया गया है।

ज्ञात हो कि दिनांक—22.05.2024 को प्रबंध निदेशक महोदय, BMSICL, पटना की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में आपको सभी कार्यस्थल पर अतिरिक्त श्रमबल शक्ति बढ़ाते हुए विषयांकित कार्य में प्रगति लाने का निदेश दिया गया है, परंतु आपके द्वारा अभी तक सभी कार्यस्थल पर निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, जो अत्यंत खेद का विषय है। उपमहाप्रबंधक (परि०) अररिया के पत्रांक—1360, दिनांक—28.10.2024, पत्रांक—1018 दिनांक—04.05.2024 एवं पत्रांक—1200, दिनांक—19.07.2024 के माध्यम से उपयुक्त वर्णित लापरवाहियों के लिए आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसका जवाब संवेदक के पत्रांक—शून्य दिनांक—07.08.2024 के माध्यम से समर्पित किया गया है, जिसमें संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि APHC सिमरवनी दिनांक—15.09.2024 तक निर्माण कार्य पूर्ण कर हस्तगत कर दिया जाएगा परंतु अभी तक किसी भी कार्यस्थल पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।





पुनः क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परि०), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के द्वारा पूछे गये स्पष्टीकरण का प्रतिउत्तर समर्पित नहीं करने के फलस्वरूप निगम मुख्यालय के पत्रांक—BMSIC/80040/13-2021/4776, दिनांक— 03.09.2024, के माध्यम से सात दिनों के अन्दर कार्य में घोर लापरवाही एवं शिथिलता के कारण क्यों नहीं आपको बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका—11 (क) के आलोक में आपके Risk and Cost पर उक्त एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत कर दिया जाये के संबंध में स्पष्टीकरण पूछा गया, जिसका भी प्रतिउत्तर समर्पित नहीं किया गया।

इसी बीच उपमहाप्रबंधक (परि०), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक 1326 दिनांक 30.09.2024, पत्रांक 306 दिनांक 26.05.2025, पत्रांक 335 दिनांक 09.06.2025 एवं पत्रांक 38 दिनांक 12.01.2026 द्वारा कार्य पूर्ण करने में लापरवाही के कारण आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई जिसका प्रतिउत्तर भी आपके द्वारा समर्पित नहीं किया गया।


जिसके उपरान्त आपके पत्रांक शून्य दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से शपथ पत्र में Work Program उल्लेखित कर विषयांकित परियोजना का कार्य पूर्ण करने हेतु 08 माह का समय का अनुरोध किया गया था, जिसका समय अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुका है। फलस्वरूप उपमहाप्रबंधक (परि०), पूर्णियाँ के पत्रांक 38 दिनांक 12.01.2026 द्वारा कार्य में लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण पूछा गया जिसका जवाब अप्राप्त होने का संपुष्टी उपमहाप्रबंधक (परि०), पूर्णियाँ के पत्रांक 79 दिनांक 27.01.2026 के माध्यम से करते हुए कालीकृत करने हेतु अनुशंसा किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि०), पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक— BMSIC/PUR-Div/79, दिनांक— 27.01.2026, से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका—3 (iii), (iv), (v), (vii) (a) तथा 14 (iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (Sumit Sanskityan, Ward No-16, Shakarwar Tola, Mokama, Patna-803302) के Agreement संख्या— HWC.APHC.CHC/SBD/103/2021-2022 दिनांक—11.01.2022 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk and Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के 3 (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Guarantee को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है।

बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय),
BMSICL, पटना।

ज्ञापांक:— BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक— 24/03/2026

प्रतिलिपि:—मुख्य महाप्रबंधक (परि०)/महाप्रबंधक (परि०)/महाप्रबंधक (परि० एवं निरू०)/ महाप्रबंधक (वित्त)/उपमहाप्रबंधक (मु०), सभी क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परि०), BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उपमहाप्रबंधक (परि०), पूर्णियाँ को निदेशित करना है कि एक सप्ताह के अन्दर इस परियोजना की अंतिम मापी संवेदक की उपस्थिति में कराकर अवशेष कार्य एवं कराये गये कार्य के समेकित प्राक्कलन मुख्यालय को समर्पित करें ताकि निविदा की प्रक्रिया कर अवशेष कार्य कराया जा सके।



उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक- 24/03/2026

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



23/3/26

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक- 24/03/2026

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


23/3/26

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक- 24/03/2026

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


23/3/26

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक- 24/03/2026

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।



23/3/26

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2021/13978

दिनांक- 24/03/2026

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।


23/3/26

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)