

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Ltd.

(A Govt. of Bihar Undertaking)

Regional Office Purnea, GMCH Purnea Campus, Line Bazar, Purnea-854301

Email Id:-bmsicl.infrapurnea@gmail.com, website: www.bmsicl.gov.in

पत्रांक:-BMSIC/PUR-Div/ 489

दिनांक:- 30/06/2026

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),

BMSICL, पूर्णिया/अररिया/किशनगंज।

सेवा में,

Shri Khaatu Shyam Enterprises

Danapur, Patna.

विषय:-पूर्णिया जिला के जलालगढ़ में 30 शैया वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।


प्रसंग:-इस कार्यालय का पत्रांक-693 दिनांक-04.11.2025, पत्रांक-743 दिनांक-02.12.2025, पत्रांक-787 दिनांक-15.12.2025, पत्रांक-798 दिनांक-22.12.2025, पत्रांक-264 दिनांक-18.03.2026 एवं पत्रांक-454 दिनांक-08.06.2026


महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित योजना का कार्यादेश दिनांक-25.04.2025 को निर्गत किया गया था। कार्यस्थल पर पुराने जर्जर भवन को तोड़ने एवं वृक्ष पातन का कार्य कराया गया है। तत्पश्चात् बाधामुक्त भूखंड दिनांक-09.10.2025 को उपलब्ध कराया गया।

विदित हो कि एकरारनामा के अनुसार विषयांकित परियोजना के कार्य पूर्ण करने की अवधि 09 माह अर्थात् बाधामुक्त भूखंड उपलब्धता के पश्चात् दिनांक-08.07.2026 तक निर्धारित है, परंतु वर्तमान में भूखंड उपलब्धता से लगभग 09 माह बीत जाने के पश्चात् भी अभी तक कार्यस्थल पर भौतिक प्रगति सिर्फ 15% है। इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति हेतु कई बार आपको निदेशित किया गया था फिर भी आपके द्वारा परियोजना में समानुपातिक प्रगति लाने की दिशा में कोई समुचित प्रयास नहीं किया जा रहा है। परियोजना में अप्रत्याशित विलंब होने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-318 दिनांक-16.04.2026 एवं पत्रांक-454 दिनांक-08.06.2026 के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसका जवाब अभी तक अप्राप्त है तथा वर्तमान में भी कार्यस्थल पर निर्माण कार्य की गति बहुत धीमी है। उल्लेखनीय है कि कार्यादेश में प्रावधानित कार्यपूर्णता की अवधि 09 माह लगभग समाप्त हो जाने के बाद भी अभी तक आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। साथ ही वर्तमान में भी कार्यस्थल पर निर्माण कार्य की गति काफी धीमी है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबुझकर परियोजना को पूर्ण करने की दिशा में लापरवाही बरती गई, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

अतः उपरोक्त विषयांकित कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) (iii) में वर्णित प्रवधानों के अंतर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि शेष कार्यों का पुनरीक्षित Work program अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में पत्र प्राप्ति के 07 दिनों के अंदर समर्पित करेंगे।


प्रबंधक (परि०)

विश्वाशभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:—


दिनांक:—


प्रतिलिपि:—पर्यवेक्षण परामर्शी, Bureau Veritas (India) Pvt. Ltd, Kolkata / सहायक प्रबंधक (परि०), पूर्णिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि संवेदक से संपर्क स्थापित कर कार्य में अपेक्षित प्रगति लाना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:—मुख्य महाप्रबंधक (परि०), BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:—प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

निदेशानुसार कहना है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL, के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


प्रबंधक (परि०)


उप महाप्रबंधक (परि०)