

पत्रांक:-BMSIC/80035/01-2018/10109

दिनांक:- 22/02/2024

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (मु0)

BMSICL, पटना।

सेवा में,

Shashikant Singh,

Vill+Post-Adauri,

P.S-Purnahia, Distt.-Sheohar

विषय:- Construction of Paramedical Institute with Hostel at Padri, Dumra, District-Sitamarhi के निर्माण कार्य में विलंब के कारण **Debar** करने के संबंध में।

प्रसंग:- उपमहाप्रबंधक (परि0) का पत्रांक 190, दिनांक 23.08.2023, पत्रांक 227 दिनांक 09.10.2023, पत्रांक 275 दिनांक 27.12.2023 एवं पत्रांक 06 दिनांक 12.01.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि Construction of Paramedical Institute with Hostel at Padri, Dumra, District-Sitamarhi के निर्माण कार्य हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80035/01-2018/6074 दिनांक-08.01.2020 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 07.04.2021 तक पूर्ण करना था, परंतु 48 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है।

उपमहाप्रबंधक (परि0), सीतामढ़ी द्वारा पत्रांक 06 दिनांक 12.01.2024 द्वारा बताया गया है कि संवेदक को प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से लिखित एवं मौखिक निदेश देने के बावजूद लगातार निर्माण कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है। कार्य की प्रगति बिल्कुल असंतोषजनक है। इससे स्पष्ट है कि बार-बार लिखित एवं मौखिक निदेश देने के बावजूद जानबूझकर निर्माण कार्य में संवेदक द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कार्य की प्रगति काफी धीमी है। उक्त के आलोक में संवेदक को **Debar** करने की अनुशंसा की गई है। विदित हो, कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य में अनियमितता बरतने के कारण आपको (Shashikant Singh, Vill+Post-Adauri, P.S-Purnahia, Distt.-Sheohar) इस कार्य को पूर्ण करने तक किसी भी अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (**Debar**) किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


  
उपमहाप्रबंधक (मु0)



ज्ञापांक:- BMSIC/80035/01-2018/10/09

दिनांक:- 22/02/2024


प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
22/2/24  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/01-2018/10/09

दिनांक:- 22/02/2024


प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

  
22/2/24  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/01-2018/10/09

दिनांक:- 22/02/2024

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

  
22/2/24  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSICL/80035/01-2018/10/09

दिनांक:- 22/02/2024

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उपमहाप्रबंधक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
22/2/24  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/01-2018/10/09

दिनांक:- 22/02/2024


प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक महोदय, BMSICL पटना को सूचनार्थ समर्पित।

  
22/2/24  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/01-2018/10/09

दिनांक:- 22/02/2024

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को बेवसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

  
22/2/24  
उपमहाप्रबंधक (मु0)