



**Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited**  
(A Govt. Of Bihar Undertaking)  
**Regional Office, Bhagalpur**  
Doctors Colony, JLNMCCH Premises Bhagalpur, Bihar-812001



**Letter No:- BMSIC/BHAGALPUR/**

**Date:-**

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, भागलपुर।

सेवा में,

Ganpati Infra,

Gola Road More 2<sup>nd</sup> Floor Vivekanand Villa,

Ramjaipal nagar, Danapur, Patna, Bihar-801503.



**विषय:- भागलपुर जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र- 152,153,154 एवं 155 में परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।**

प्रसंग:- आपका पत्रांक:- शून्य दिनांक:- 12.01.2024 एवं पत्रांक:- शून्य दिनांक:- 18.01.2024

इस कार्यालय का पत्रांक : BMSIC/BHAGALPUR/23 दिनांक: 13.10.2022, BMSIC/BHAGALPUR/30 दिनांक: 05.11.2022, BMSIC/BHAGALPUR/08 दिनांक: 01.02.2023, BMSIC/BHAGALPUR/41 दिनांक: 13.04.2023, BMSIC/BHAGALPUR/73 दिनांक: 29.05.2023, BMSIC/BHAGALPUR/74 दिनांक: 31.05.2023, BMSIC/BHAGALPUR/104 दिनांक: 07.07.2023, BMSIC/BHAGALPUR/145 दिनांक: 29.08.2023, BMSIC/BHAGALPUR/161 दिनांक: 11.10.2023 BMSIC/BHAGALPUR/186 दिनांक: 03.11.2023 BMSIC/BHAGALPUR/203 दिनांक: 08.12.2023 एवं BMSIC/BHAGALPUR/235 दिनांक: 13.02.2024

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि भागलपुर जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र- 152,153,154 एवं 155 के विभिन्न जगहों पर CHC, APHC एवं HWC के भवन निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कार्यादेश दिनांक- 27.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी परंतु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा कि है 25 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

उक्त के आलोक में जब तक विषयांकित कार्य (CHC GORADIH, APHC AKBARPUR, APHC KASIMPUR, HWC BHAWANPURA, HWC CHAKAMI, HWC NAGARPADHA-2, HWC KADWA DIYARA, HWC SADHUWA, HWC PACHGACHIYA, HWC BADLUGANJ, HWC HUZURNAGAR, HWC SHIVNARAYANPUR, HWC CHATPATIYA, HWC DHUAWAI, HWC EKCHARI) पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेगे, के संबंध में भवनवार Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेगे।

विश्वासभाजन

Sd -

उपमहाप्रबंधक (परि०)  
BMSICL, भागलपुर।



**Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited**  
**(A Govt. Of Bihar Undertaking)**  
**Regional Office, Bhagalpur**  
Doctors Colony, JLNMCH Premises Bhagalpur, Bihar-812001



**Memo No:- BMSIC/ BHAGALPUR/**

**Date:-**

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/ उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICLपटना को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

*Sd -*

उपमहाप्रबंधक (परि०)  
BMSICL , भागलपुर।

**Memo No:- BMSIC/ BHAGALPUR/**

**Date:-**

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

*Sd -*

उपमहाप्रबंधक (परि०)  
BMSICL , भागलपुर।

**Memo No:- BMSIC/ BHAGALPUR/ 252**

**Date:- 12.03.2024**

प्रतिलिपि :- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICLपटना को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICLके बेवसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

*Mh*  
*12.03.24*

उपमहाप्रबंधक (परि०)  
BMSICL , भागलपुर।