

ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/8037

दिनांक:- 21/12/2023

कार्यालय आदेश

राज्य के विभिन्न जिलों में यथा सीतामढ़ी, शिवहर, गोपलगंज, सारण, सीवान, मुजफ्फपुर, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मुँगेर, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, बांका, भागलपुर, जहानाबाद एवं नवादा के अंतर्गत कुल नामित 173 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में Construction of 20 Bed Pre Fab Field Hospital का निर्माण कार्य Debrigue Creative Labs Pvt. Ltd., Chennai को आवंटित किया गया है। उक्त के आलोक में कई जिलों में कार्य कराया जा रहा है, जिसकी कार्य की प्रगति काफी धीमी होने के कारण कार्य समप्ति की अवधि तीन माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है।

मामले के गंभीरता को देखते हुए कार्य में शिथिलता एवं उदासीनता बरते जाने के संबंध में उप महाप्रबंधक (परि०), सीतामढ़ी, जमुई, भागलपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, मुँगेर, मुजफ्फरपुर, वैशाली द्वारा क्रमशः उनके पत्रांक-189 दिनांक-23.08.2023, पत्रांक-48 दिनांक-24.08.2023, पत्रांक-138 दिनांक-25.08.2023, पत्रांक-368 दिनांक-23.08.2023, पत्रांक-301 दिनांक-01.11.2023 एवं पत्रांक-309 दिनांक-06.11.2023 से भी यह सूचित किया गया कि कार्यपूर्ण करने की दिशा में आपेक्षित कार्रवाई का अभी भी अभाव है।

इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बावजूद भी आवंटित कार्य को पुरा नहीं किया गया है। उक्त मामले में निगम के पत्रांक-73 (D) दिनांक-05.09.2023 में यह निर्देश दिया गया था कि दिनांक-08.09.2023 तक पुनरीक्षित कार्य योजना समर्पित करते हुए दिनांक-20.09.2023 तक सभी कार्य को पूर्ण किया जाय। इसी क्रम में समय-समय पर आयोजित समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रायः यह निर्देश दिया जाता रहा कि वांछित कार्य को शीघ्र पुरा किया जाय, परंतु वांछित फलाफल का अभाव रहा।

इस बीच कार्य की प्रगति को काफी धीमी देखते हुए दिनांक-04.10.2023 को प्रबंध निदेशक, के अध्यक्षता में संपन्न बैठक के दौरान 30.10.2023 तक कार्य पूर्ण करने का निदेश दिया गया।


परंतु बार-बार अनुश्रवण एवं निदेशों के बावजूद भी वांछित कार्रवाई में अभाव के देखते हुए पुनः दिनांक-30.10.2023 को प्रबंध निदेशक महोदय के अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के क्रम में यह निर्देश दिया गया कि 04.11.2023 तक कार्य पूर्ण किया जाय, अन्यथा बिहार ठीकेदारी नियमावली 2007 में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से डिबार कर दिया जाय। वर्तमान में भी उनके द्वारा आपेक्षित कार्रवाई का अभाव देखा जा रहा है।

उक्त के आलोक में समीक्षोपरांत Debrigue Creative Labs Pvt Ltd, Chennai को सभी कार्यों को पूर्ण करने तक डिबार किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।







विश्वासभाजन

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 21/12/2023

ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/8037

प्रतिलिपि:- Debrigue Creative Labs Pvt. Ltd., Chennai को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, लघु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा अन्य सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 21/12/2023

ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/8037

प्रतिलिपि:- सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)


ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/8037

दिनांक:- 21/12/2023

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उप महाप्रबंधक BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/8037


प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL, के वेबसाईट पर Upload किया जाए।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:- 21/12/2023

ज्ञापांक:- BMSICL/80195/15-2023/8037

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
दिनांक:- 21/12/2023


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)
