

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड  
क्षेत्रीय कार्यालय, मुंगेर।

पत्रांक—BMSIC/Munger/2024/

दिनांक—

प्रेषक,

पंकज कुमार,  
उपमहाप्रबंधक (परियोजना),  
बी0एम0एस0आई0सी0एल0,  
मुंगेर।

सेवा में,

श्रीमती रीता देवी,  
करबंदिया, सासाराम,  
जिला—रोहतास,  
पिन—821305

विषय:— अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैजलपुर, जिला मुंगेर के भवन निर्माण को पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग— इस कार्यालय का पत्रांक—BMSIC/ Munger/77 दिनांक—05.01.2023, पत्रांक—140, दिनांक—04.01.2024, पत्रांक—2024/10, दिनांक—22.07.2024, पत्रांक—2024/25, दिनांक—20.08.2024 एवं पत्रांक—BMSIC/80065/92-2018/5550 दिनांक—24.09.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसागाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक—20.02.2019 को निर्गत किया गया, जिसके अनुसार परियोजना पूर्ण करने की कुल अवधि 9 माह अर्थात् दिनांक—19.11.2019 तक प्रावधानित है, परन्तु 5 वर्ष अवधि बीत जाने के पश्चात् भी आपके द्वारा अभी तक कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित है कि परियोजना पूर्ण नहीं करने एवं कार्य बिल्कुल बन्द रखने के कारण प्रासंगिक पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परन्तु आपके द्वारा कभी भी संतोषप्रद जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया एवं न ही विषयांकित परियोजना पूर्ण करने की दिशा में दिलचस्पी दिखाई गई, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत महत्वाकांक्षी परियोजना के स्वास्थ्य लाभ से स्थानीय जनता को वंचित होना पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार टेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुगंत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म के निबंधन संख्या—BMSICL/II-27/16-17, दिनांक—30.05.2016 को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/—

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/Munger/2024/

दिनांक—

प्रतिलिपि— मुख्य महाप्रबंधक (परि०)/महाप्रबंधक (परि०), दक्षिण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/Munger/2024/

दिनांक—

प्रतिलिपि—सिविल सर्जन, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/Munger/2024/

दिनांक—

प्रतिलिपि—जिला पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/Munger/2024/

दिनांक—

प्रतिलिपि—अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/Munger/2024/

दिनांक—

प्रतिलिपि—प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक— BMSIC/Munger/2024/ 41

दिनांक— 30/10/2024

प्रतिलिपि—श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL, Patna के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

  
30/10/2024

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)