

## कार्यालय आदेश

आदेश संख्या— BMSIC/80080/22-2021/

पटना, दिनांक:—


Construction of Surgical Block By Pre Engineered Technology at DMCH Darbhanga, Including Internal/External Electrification, Sanitation, Air Conditioning & MGPS के निर्माण कार्य हेतु संवेदक, M/s Sri Balajee Enterprises, Narayan Niwas, Vill- Semaria, P.O+P.S- Barahra, Near Block Office- Bhojpur को इस निगम के पत्रांक BMSIC/80080/22-2021/6779 दिनांक 24.11.2022 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 6 माह अर्थात् दिनांक 23.05.2023 है। परन्तु निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति का अभाव एवं संवेदक के द्वारा कार्य में बरती जा रही शिथिलता एवं उदासीनता को देखते हुए उप महाप्रबंधक (परि०), दरभंगा के पत्रांक—1037 दिनांक—23.08.2024 के माध्यम से संवेदक M/s Sri Balajee Enterprises, Narayan Niwas, Vill- Semaria, P.O+P.S- Barahra, Near Block Office- Bhojpur को Debar करने की अनुशंसा किया गया है। उक्त के आलोक में निगम के पत्रांक— 5382 दिनांक—20.09.2024 के माध्यम से कार्य पूर्ण करने तक अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो निविदा में भाग लेने से संवेदक को वंचित (डिबार) किया गया।

इसी क्रम में उप महाप्रबंधक (परि०), दरभंगा के पत्रांक—1330 दिनांक—13.12.2024 के माध्यम द्वारा सूचित किया गया है कि संवेदक के द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण तथा अस्पताल प्रशासन को भवन हस्तगत लेने हेतु अनुरोध किया गया है। साथ ही उक्त के आलोक में संवेदक को डिबार मुक्त करने का अनुशंसा किया गया है।

दिनांक:—19.12.2024 को निगम के अंतर्गत गठित तकनीकी समिति की बैठक में उप महाप्रबंधक (परि०), दरभंगा द्वारा समर्पित अनुशंसा एवं परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण समीक्षोपरांत सर्वसम्मति से M/s Sri Balajee Enterprises, Narayan Niwas, Vill- Semaria, P.O+P.S- Barahra, Near Block Office- Bhojpur को पत्र निर्गत करने की तिथि से डिबार मुक्त करने की अनुशंसा किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक M/s Sri Balajee Enterprises, Narayan Niwas, Vill- Semaria, P.O+P.S- Barahra, Near Block Office- Bhojpur को डिबार मुक्त किया जाता है।


इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

  
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80080/22-2021/

पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:— M/s Sri Balajee Enterprises, Narayan Niwas, Vill- Semaria, P.O+P.S- Barahra, Near Block Office- Bhojpur को सूचनार्थ प्रेषित।

  
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक:- BMSIC/80080/22-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सभी उप महाप्रबंधक (परि०)/(मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80080/22-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

६०१-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80080/22-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (परि०) उत्तर/दक्षिण एवं महाप्रबंधक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

६०१-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80080/22-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

६०१-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80080/22-2021/9143

पटना, दिनांक:- ०४/१०/२०२५

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

by Red  
03/11/25

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)  
Chief General Manager  
(Projects)