



पत्रांक :-
प्रेषक,

BMSIC/23-24/D/ 664

दिनांक- 29.02.2024

उपमहाप्रबंधक (परि०),

दरभंगा / मधुबनी

BMSICL

सेवा में,

M/S Surendra Singh

Basantpur, Karbandiya

Dist- Rohtas.

विषय :- दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र- 81, 82, 83, 86 एवं 87 में परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक-538 दिनांक-02.01.2024, पत्रांक-505 दिनांक-26.12.2023, पत्रांक-501 दिनांक-23.12.2023, पत्रांक-442 दिनांक-14.11.2023, पत्रांक-386 दिनांक-16.10.2023, पत्रांक-143 दिनांक-04.05.2023, पत्रांक-107 दिनांक-10.06.2023, पत्रांक-54 दिनांक-06.05.2023 एवं पत्रांक-34 दिनांक-17.04.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र- 81, 82, 83, 86 एवं 87 में भवन के निर्माण कार्य का कार्यदेश दिनांक-21.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी। परन्तु 25 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई है।

उक्त के आलोक में जब तक विषयांकित कार्य (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसो, छतवन, पुतई एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र रन्ना, बलहा, भगवानपुर, दरिमा, नयागाँव, हरपुर, सनहपुर, नरौछधाम, बधौल, अस्थुआ, दसौत एवं लगमा) पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवन वार Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)

DGM (Projects)
BMSICL
PATNA

**BMSICL**

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.:-U85100BR2010SGC015886

दिनांक—

पत्रांक :- BMSIC/23-24/D/
प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

M/S Surendra Singh
Basantpur, Karbandiya
Dist- Rohtas.

विषय :- दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र— 81, 82, 83, 86 एवं 87 में परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक—538 दिनांक—02.01.2024, पत्रांक—505 दिनांक—26.12.2023, पत्रांक—501 दिनांक—23.12.2023, पत्रांक—442 दिनांक—14.11.2023, पत्रांक—386 दिनांक—16.10.2023, पत्रांक—143 दिनांक—04.05.2023, पत्रांक—107 दिनांक—10.06.2023, पत्रांक—54 दिनांक—06.05.2023 एवं पत्रांक—34 दिनांक—17.04.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि दरभंगा जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र— 81, 82, 83, 86 एवं 87 में भवन के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक—21.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी। परन्तु 25 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई है।

उक्त के आलोक में जब तक विषयांकित कार्य (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिसो, छतवन, पुतई एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र रन्ना, बलहा, भगवानपुर, दरिमा, नयागाँव, हरपुर, सनहपुर, नरौछधाम, बधौल, अस्थुआ, दसौत एवं लगमा) पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवन वार Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह०/—

उप महाप्रबंधक (परि०)

Regional Office: - Darbhanga, BMSICL
Darbhanga Medical College & Hospital Campus
Near Surgical Block Building, Pin Code-846003
www.bmsicl.gov.in, sagar.dgmbmsicl@gmail.com



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

ज्ञापांक :- BMSIC/23-24/D/ 664
प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) / महाप्रबंधक (परि०) / उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक- २९.०२.२०२४

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/23-24/D/ 664
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक- २९.०२.२०२४

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/23-24/D/ 664
प्रतिलिपि :- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक- २९.०२.२०२४

उप महाप्रबंधक (परि०)
DGM (Projects)
BMSICL
PATNA