

पत्रांक :-
प्रेषक,

BMSIC/23-24/M/ 669

दिनांक- 29.02.2024

उपमहाप्रबंधक (परि०),
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

M/S Anil Kumar,
Rohtas.

विषय :- मधुबनी जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र- 31, 32 एवं 33 में परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक-536 दिनांक-02.01.2024, पत्रांक-519 दिनांक-26.12.2023, पत्रांक-486 दिनांक-15.12.2023, पत्रांक-470 दिनांक-06.12.2023, पत्रांक-301 दिनांक-14.09.2023, पत्रांक-255 दिनांक-23.08.2023, पत्रांक-237 दिनांक-18.08.2023, पत्रांक-191 दिनांक-23.07.2023, पत्रांक-166 दिनांक-07.07.2023, पत्रांक-118 दिनांक-17.06.2023 एवं पत्रांक-29 दिनांक-17.04.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र- 31, 32 एवं 33 में भवन के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक-21.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी। परन्तु 25 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई है।

उक्त के आलोक में जब तक विषयांकित कार्य (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोघरडीहा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशनपुर, उछाल एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र सलैमपुर, रैमा, हरसुवार, उत्तरा, विरौली, परंजुआर, नरार, बैरा, बरही, थान टोल नरार पूर्वी, खैना, सिराही) पूर्ण नहीं किया जाता है तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवन वार Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)
बी०एम०एस०आई०सी०एल०
पटना

Regional Office: - Darbhanga, BMSICL
Darbhanga Medical College & Hospital Campus
Near Surgical Block Building, Pin Code-846003
www.bmsicl.gov.in, sagar.dgmbmsicl@gmail.com

पत्रांक :- BMSIC/23-24/M/

दिनांक—

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

M/S Anil Kumar,
Rohtas.

विषय :- मधुबनी जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र— 31, 32 एवं 33 में परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक—536 दिनांक—02.01.2024, पत्रांक—519 दिनांक—26.12.2023, पत्रांक—486 दिनांक—15.12.2023, पत्रांक—470 दिनांक—06.12.2023, पत्रांक—301 दिनांक—14.09.2023, पत्रांक—255 दिनांक—23.08.2023, पत्रांक—237 दिनांक—18.08.2023, पत्रांक—191 दिनांक—23.07.2023, पत्रांक—166 दिनांक—07.07.2023, पत्रांक—118 दिनांक—17.06.2023 एवं पत्रांक—29 दिनांक—17.04.2023

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र— 31, 32 एवं 33 में भवन के निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक—21.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी। परन्तु 25 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेको बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता में भी कमी पाई गई है।

उक्त के आलोक में जब तक विषयांकित कार्य (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र घोघरडीहा, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विशनपुर, उछाल एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र सलैमपुर, रैमा, हरसुवार, उत्तरा, विरौली, परंजुआर, नरार, बैरा, बरही, थान टोल नरार पूर्वी, खैना, सिराही) पूर्ण नहीं किया जाता है, तब तक आपको डिबार करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किया जाता है। साथ ही आपको ये भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कब तक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवन वार Work program 7 दिनों के अंदर अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

ह० /—

उप महाप्रबंधक (परि०)

Regional Office: - Darbhanga, BMSICL
Darbhanga Medical College & Hospital Campus
Near Surgical Block Building, Pin Code-846003
www.bmsicl.gov.in, sagar.dgmbmsicl@gmail.com

ज्ञापांक :- BMSIC/23-24/M/ 669

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/ उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक- 29/07/2024

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/23-24/M/ 669

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक- 29/07/2024

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/23-24/M/ 669

प्रतिलिपि :- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक- 29.07.2024

उप महाप्रबंधक (परि०)

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)
बी०एम०एस०आई०सी०एल०
पटना