

पत्रांक:— BMSIC/80200/14-2022 /5377

दिनांक :— 20/09/2024

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (परि०),
BMSICL, Patna

सेवा में,

M/s Satish Soraw,
Vill. Mavaiya, Po. Khiria, Ps. Korha
District-Katihar
Pin-854108

विषय:—राजकीय यूनानी औषधालय, बोकरा, फारबीसगंज, अररिया, में स्वास्थ्य उपकेन्द्र का भवन निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग—उपमहाप्रबंधक (परि०) पूर्णियां का पत्रांक—BMSIC/PUR-Div./1221 दिनांक— 03.08.2024 एवं पत्रांक—BMSIC/PUR-Div./1236 दिनांक— 08.08.2024 एवं इस कार्यालय का पत्रांक— BMSIC/80200/14-2022/4815 दिनांक— 03.09.2024


महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि विषयांकित योजना का कार्यादेश दिनांक—11.01.2024 को निर्गत किया गया है। कार्यादेश के कंडिका 10 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 04 माह अर्थात् 10.05.2024 तक निर्धारित है। उपमहाप्रबंधक (परि०) पूर्णियां के प्रसांगिक पत्रों के माध्यम से कार्य प्रारंभ करने हेतु आपको कई बार निदेशित किया गया है। कार्य प्रारंभ नहीं करने के कारण आपसे स्पष्टीकरण की माँग उपमहाप्रबंधक (परि०) पूर्णियां के पत्रांक—1109, दिनांक—08.06.2024, पत्रांक—1202, दिनांक—19.07.2024, पत्रांक—1221 दिनांक— 03.08.2024 द्वारा की गई थी, जिसका जवाब आपके द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य प्रारंभ करने के प्रति घोर लापरवाही बरती जा रही है एवं कार्य को जान बुझ कर प्रारंभ नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण सरकार के जन-उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप इस निगम के प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे स्पष्टीकरण की माँग की गई है, परंतु अद्यतन आपका स्पष्टीकरण अप्राप्त है, जो आपके कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंध नियमावली 2007 की कंडिका '11(क)' के उप कंडिका (ii) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण करने तक अथवा एक साल तक, जो भी पूर्व में हो, तक अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक:- BMSIC/80200/14-2022/5377

दिनांक :- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-उपमहाप्रबंधक (परि०), अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
20/9/24
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80200/14-2022/5377

दिनांक :- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
20/9/24
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80200/14-2022/5377

दिनांक :- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

[Signature]
20/9/24
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80200/14-2022/5377

दिनांक :- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि०, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

[Signature]
20/9/24
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80200/14-2022/5377

दिनांक :- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
20/9/24
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80200/14-2022/5377

दिनांक :- 20/09/2024

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

[Signature]
20/9/24
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)