

पत्रांक— BMSIC/80015/23-2021/4249
प्रेषक,

दिनांक—16/08/2024

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना

सेवा में,

जे०डी०एम० इंजिनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा० लि०,
मु०-मजिस्ट्रेट कॉलोनी, खाजपुरा, पटना
पिन कोड—800014

विषय:— समस्तीपुर (विधान सभा— 131, 132, 133) (i) कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iv) समस्तीपुर जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारिसनगर का निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:—इस कार्यालय का पत्रांक:—BMSIC/80015/23-2021/8355 दिनांक:—01.02.2022,
पत्रांक:—BMSIC/Samastipur/143 दिनांक:—03.03.2023, पत्रांक:—BMSIC/80015/23-2021/920
दिनांक:—11.05.2023, पत्रांक:—BMSIC/Samastipur/87 दिनांक:—05.12.2023 एवं
पत्रांक:—BMSIC/80015/23-2021/10273 दिनांक:—27.02.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि समस्तीपुर (विधान सभा— 131, 132, 133) (i) कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iv) समस्तीपुर जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वारिसनगर का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक:—01.02.2022 को निर्गत किया गया, कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्णता की अवधि 15 माह अर्थात दिनांक:—30.04.2023 तक प्रावधानित है, परंतु अभी तक आपके द्वारा विषयांकित परियोजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना का कार्य पूर्ण नहीं कराया गया, जिस हेतु क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परियोजना), समस्तीपुर एवं निगम मुख्यालय के द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण कई बार स्पष्टीकरण की मांग की गई, परंतु अभी तक आपके द्वारा किसी पत्र का जवाब समर्पित नहीं किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि आप कार्य के प्रति लापरवाह एवं पूर्ण करने हेतु इच्छुक नहीं हैं।

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत आपके फर्म को कार्य पूर्ण करने तक अथवा 2 साल (अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित) करते हुए डिबार किया जाता है।

विश्वासभाजन

ज्ञापांक BMSIC/80015/23-2021/4249

प्रतिलिपि:—सिविल सर्जन, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक—

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

(कृपया मुद्रा)

ज्ञापांक- BMSIC/80015/23-2021/4249

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक- 16/08/2024

ज्ञापांक- BMSIC/80015/23-2021/4249

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक-

ज्ञापांक- BMSIC/80015/23-2021/4249

प्रतिलिपि:-मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक-

ज्ञापांक- BMSIC/80015/23-2021/4249

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक-

ज्ञापांक- BMSIC/80015/23-2021/4249

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक-

उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय)