

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या— BMSIC/80090/27-2021/

पटना, दिनांक:—

गोपालगंज जिलान्तर्गत विधानसभा क्षेत्र— 102, 103 एवं 104 के अंतर्गत स्वास्थ्य उपकेन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य हेतु संवेदक, M/s Navbharti Builders Pvt. Ltd., Khap Tola Nautan, Bettiah, West Champaran को इस निगम के पत्रांक BMSIC/80090/27-2021/8668 दिनांक— 11.02.2022 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 15 माह अर्थात् दिनांक 10.05.2023 है, परन्तु निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति का अभाव एवं संवेदक के द्वारा कार्य में बरती जा रही शिथिलता एवं उदासीनता को देखते हुए उप महाप्रबंधक (परि०), सारण के पत्रांक—757 दिनांक—08.10.2024 के माध्यम से संवेदक M/s Navbharti Builders Pvt. Ltd., Khap Tola Nautan, Bettiah, West Champaran को निविदा में भाग लेने से संवेदक को वंचित (डिबार) किया गया।

इसी क्रम में उप महाप्रबंधक (परि०), सारण के पत्रांक—879 दिनांक—07.02.2025 के माध्यम द्वारा सूचित किया गया है कि डिबार के समय संवेदक द्वारा सभी परियोजनाओं का लगभग 60 प्रतिशत तक ही कार्य किया गया था। वर्तमान में विगत 04 माह के अंतर्गत संवेदक के द्वारा कार्य में प्रगति लाते हुए 08 कार्य पूर्ण किया गया है। संवेदक ने अपने पत्रांक—140 दिनांक—07.02.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि शेष बचे हुए 08 परियोजनाओं को दिनांक— 31.03.2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उक्त के आलोक में संवेदक को डिबार मुक्त करने का अनुशंसा किया गया है।

दिनांक:—07.02.2025 को निगम के अंतर्गत गठित तकनीकी समिति की बैठक में उप महाप्रबंधक (परि०), दरभंगा द्वारा समर्पित अनुशंसा पर समीक्षोपरांत एवं सर्वसम्मति से M/s Navbharti Builders Pvt. Ltd., Khap Tola Nautan, Bettiah, West Champaran को डिबार मुक्त करने की अनुशंसा किया गया है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक M/s Navbharti Builders Pvt. Ltd., Khap Tola Nautan, Bettiah, West Champaran को डिबार मुक्त किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

EOL
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापक— BMSIC/80090/27-2021/

पटना, दिनांक:—

प्रतिलिपि:— M/s Navbharti Builders Pvt. Ltd., Khap Tola Nautan, Bettiah, West Champaran को सूचनार्थ प्रेषित।

EOL
मुख्य महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक:-BMSIC/80090/27-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-सभी उप महाप्रबंधक (परि०)/(मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80090/27-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

हो-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80090/27-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (परि०) उत्तर/दक्षिण एवं महाप्रबंधक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80090/27-2021/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

हो-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:-BMSIC/80090/27-2021/10945

पटना, दिनांक:-17/02/2025

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

17/02/25

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

Om