



बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
(क्षेत्रीय कार्यालय, खगड़िया)



पत्रांक:-BMSIC/Khagaria/2025/49

दिनांक: 02/01/2025

प्रेषक,

पंकज कुमार,
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, खगड़िया।

सेवा में,

Ganpati Infra,
Gola Road More 2nd Floor Vivekananda Villa,
Ramjaipal Nagar, Danapur, Patna, Bihar-801503

विषय:- खगड़िया जिलान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र 150 एवं 151 में परियोजनाओं के निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का क्रमशः पत्रांक:- BMSIC/Khagaria/90, दिनांक:-03.01.2023, BMSIC/Khagaria/185, दिनांक:-12.04.2023, BMSIC/Khagaria/326, दिनांक:-11.08.2023, BMSIC/Khagaria/84, दिनांक:-05.12.2023, एवं BMSIC/Khagaria/2024/07, दिनांक:-04.07.2024, BMSIC/Khagaria/2024/19, दिनांक:-21.08.2024 एवं निगम मुख्यालय का पत्रांक:- BMSIC/80115/26-2021/5386, दिनांक:-20.09.2024

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि एकरारनामा संख्या:-HWC.APHC.CHC/SBD/108/2021-22 दिनांक:-14.01.2022 के अन्तर्गत खगड़िया जिला के बेलदौर एवं परबत्ता विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न स्थलों पर CHC, APHC एवं HWC के भवनों का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कार्यादेश दिनांक:-22.01.2022 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 15 माह थी एवं कार्य पूर्ण करने हेतु आपके एकरारनामा को दिनांक:-30.11.2024 तक के लिए अवधि भी विस्तारित की गई, परन्तु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कुल 35 माह बीत जाने के पश्चात् भी आपके द्वारा किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके अतिरिक्त HWC दुठीमोहनपुर एवं HWC दिघौन का अभी तक कार्य प्रारंभ भी नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका '11(क)' की उपकंडिका (vi) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत CHC बेलदौर, APHC, नयागाँव, APHC, कुर्बन, HWC, खजरैठा, HWC, कटघड़ा, HWC, महिनाथनगर, HWC, तेलिहार, HWC, बलतारा, HWC, दुठीमोहनपुर एवं HWC, दिघौन का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक आपके फर्म Ganpati Infra, Gola Road More 2nd Floor Vivekananda Villa, Ramjaipal Nagar, Danapur, Patna, Bihar-801503 को अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करते हुए डिबार किया जाता है। साथ ही आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि भवनों के शेष कार्य को कबतक पूर्ण करेंगे, के संबंध में भवन वार Work Program सात दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

02/01/2025
(पंकज कुमार)

28/01/25

28-01-25



ज्ञापांक:- BMSIC / Khagaria/2025/49
प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, खगड़िया को सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक: 02/01/2025

(पंकज कुमार)

दिनांक: 02/01/2025

ज्ञापांक:- BMSIC / Khagaria/2025/49
प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, खगड़िया को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(पंकज कुमार)

दिनांक: 02/01/2025

ज्ञापांक:- BMSIC / Khagaria/2025/49
प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(पंकज कुमार)

दिनांक: 02/01/2025

ज्ञापांक:- BMSIC / Khagaria/2025/49

प्रतिलिपि:- मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

(पंकज कुमार)

दिनांक: 02/01/2025

ज्ञापांक:- BMSIC / Khagaria/2025/49

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/ महाप्रबंधक (परियोजना)/ उप महाप्रबंधक (मु0)/ उप महाप्रबंधक (निविदा) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

(पंकज कुमार)

दिनांक: 02/01/2025

ज्ञापांक:- BMSIC / Khagaria/2025/49

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

(पंकज कुमार)

