



बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड



पत्रांक:—BMSIC/ Sheikhpura/ 2025/29

दिनांक:—21/05/2025

प्रेषक,

पंकज कुमार,
उप महाप्रबंधक (परियोजना)
BMSICL, शेखपुरा।

सेवा में,

Rishikesh Kumar,
At-Bahadurpur Housing Colony ,
Kankarbagh, Patna


विषय:— शेखपुरा जिलान्तर्गत शेखपुरा प्रखंड के पैन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का क्रमशः पत्रांक:— BMSIC/Sheikh/2023/M/05, दिनांक:—11.12.2023, BMSIC/Sheikh/2024/64, दिनांक:—13.05.2024, BMSIC/Sheikh/2024/81, दिनांक:—22.08.2024 एवं निगम मुख्यालय का पत्रांक:— BMSIC/80205/32-2022/5058, दिनांक:—10.09.2024 महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि एकरारनामा संख्या:—02 HWC,Sheikhpura, Dist.-Sheikhpura/SBD/29/2023-24 दिनांक:—01.06.2023 के माध्यम से शेखपुरा जिला के पैन एवं कटारी में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसमें से कटारी में पूर्व से अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणाधीन होने के कारण HWC कटारी को ड्रॉप कर दिया गया तथा पैन में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कार्य पूर्ण करने की अवधि 09 माह थी एवं कार्य पूर्ण करने हेतु आपके एकरारनामा को दिनांक:—15.03.2025 तक के लिए अवधि भी विस्तारित की गई, परन्तु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि कुल 19 माह बीत जाने के पश्चात् भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया, परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में किसी भी भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। विदित है कि विषयांकित कार्य पूर्ण करने हेतु प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई, परन्तु आपका जबाब अप्राप्त है एवं परियोजना भी अपूर्ण है।

अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका '11(क)' की उपकंडिका (vi) में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत HWC पैन का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक आपके फर्म Rishikesh Kumar, At-Bahadurpur Housing Colony, Kankarbagh, Patna को अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित करते हुए डिबार किया जाता है। साथ ही आपको यह भी निदेशित किया जाता है कि भवन के शेष कार्य को कबतक पूर्ण करेंगे, के संबंध में Work Program सात दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन


21/05/2025
(पंकज कुमार)