

दिनांक:-

पत्रांक:- BMSIC/80030/04-2019/

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना

सेवा में,

M/s PSK Engineering Construction & Co.
Naducombai Post, Kalappanichenpatty (Via),
Namakkai-637404, Tamil nadu (India)

विषय:- भोजपुर जिलान्तर्गत 272 शैय्या वाले मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- BMSIC/80030/04-2019/4294 दिनांक:-22.10.2019, पत्रांक:-BMSIC/Bhojpur/2024/92 दिनांक:-06.12.2024, आपका पत्रांक- PSK/ BMSICL/ EOTREQUESTREMINDER-8/094/24-25 दिनांक-16.12.2024 पत्रांक:- BMSIC/Bhojpur /2025/06 दिनांक:-20.01.2025, पत्रांक- 10187 दिनांक- 28.01.2025, पत्रांक:- BMSIC /Bhojpur/2025/38 दिनांक:-25.03.2025 एवं पत्रांक- BMSIC/Bhojpur/2025/49 दिनांक:- 10.05.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र भोजपुर जिलान्तर्गत 272 शैय्या वाले मानसिक आरोग्यशाला, कोईलवर के निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक:-22.10.2019 को निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्यपूर्णता की कुल अवधि 36 माह अर्थात् 21.10.2022 तक प्रावधानित है, परंतु अस्पताल प्रशासन के आवश्यकतानुसार एवं वरीय पदाधिकारियों के निदेशानुसार Scope of work में वृद्धि के कारण प्रावकलन पुनरीक्षित करते हुए दिनांक:-15.06.2025 तक अवधि विस्तार प्रदान की गई।

2. उप महाप्रबंधक (परियोजना) का पत्रांक:-BMSIC/Bhojpur/2024/92 दिनांक:-06.12.2024, पत्रांक:-BMSIC/Bhojpur/2025/06 दिनांक:-20.01.2025 के माध्यम से "कार्यस्थल पर निरीक्षण के क्रम में आंतरिक चाहरदिवारी का निर्माण कार्य एवं केन्द्रीयकृत ए०सी० का संचालन दिनांक- 15.03.2025 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया था, जो आज तक आपके फर्म के द्वारा पूरा नहीं किया गया है।" साथ ही विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य के अंतर्गत निर्माणाधीन Staff Quarter एवं Residence Block का कार्य अभी तक आपके द्वारा शेष कार्य को भी प्रारंभ नहीं किया गया है।

3. आपका पत्रांक- PSK/ BMSICL/ EOTREQUESTREMINDER-8/094/24-25 दिनांक-16.12.2024 के माध्यम से आपके द्वारा अवधि विस्तार की मांग की गई थी। आपके अनुरोध पर निगम में गठित समिति के द्वारा जाँचोपरांत सर्वसम्मति से दिनांक- 15.06.2025 तक बिना विलंब दंड के साथ प्रदान किया गया, जिसका संसूचन निगम के पत्रांक- 10187 दिनांक- 28.01.2025, से आपको किया गया।



4. संपूर्ण कार्य को पूर्ण करने हेतु संबंधित अभियंताओं के द्वारा मौखिक एवं दूरभाष के माध्यम से कई बार आपको निदेशित किया गया, परंतु आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिशा में कोई उचित सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबुझ कर कार्य पूर्ण करने में लापरवाही बरती जा रही है। साथ ही यह भी सूचित करना है कि आपके द्वारा संपादित कार्य का कोई भी विपत्र अद्यतन लंबित नहीं है।

5. उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा निर्माण कार्य को पूर्ण करने के क्रम में अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है, जो घोर लापरवाही एवं शिथिलता को घोटक है।

अतः उपरोक्त के आलोक में SBD की कंडिका-3 (iii), (iv), ITB की कंडिका-4.8 एवं बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 के कंडिका 11 (क) II के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण करने तक अथवा 01 वर्ष (जो पहले हो) तक किसी भी निविदा में भाग लेने वंचित (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/04-2019/

प्रतिलिपि:-सभी उपमहाप्रबंधक (परियोजना/मुख्यालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/04-2019/

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/04-2019/

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर/दक्षिण एवं महाप्रबंधक (वित्त) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)



ज्ञापांक:- BMSIC/80030/04-2019/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:- 27/05/2025

ज्ञापांक:- BMSIC/80030/04-2019/2155

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

Mythra
27/05/25
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)