



दिनांक-01/08/2025

पत्रांक- BMSIC/JAMUJ 516

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि)
BMSICL, जमुई।

सेवा में,

M/s Bajrang Swami Bulldcon Pvt. Ltd.
Rajiv Nagar, Patna.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 प्री-पेय हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 476 दिनांक:- 24.04.2025, 508 दिनांक:- 09.06.2025 एवं 523 दिनांक:- 27.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 प्री-पेय हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य हेतु कार्यादेश दिनांक 03.10.2024 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 02.01.2025 तक पूर्ण करना था, परंतु 09 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा एक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको विहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

Mk
M(९)

विश्वासभाजन
01/08/2025
उप महाप्रबंधक (परि)
BMSICL, जमुई।



पत्रांक:- BMSIC/JAMUU/546

दिनांक:- 01/08/2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि)
BMSICL, जमुई।

सेवा में,

M/s Bajrang Swami Buldcon Pvt. Ltd.
Rajiv Nagar, Patna.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 प्री-पैव हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 476 दिनांक:- 24.04.2025, 508 दिनांक:- 09.06.2025 एवं 523 दिनांक:- 27.06.2025
महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 प्री-पैव हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य हेतु कार्यदेश दिनांक 03.10.2024 को निर्गत किया गया था। कार्यदेश के अनुसार कार्य अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 02.01.2025 तक पूर्ण करना था, परंतु 09 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा एक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में नाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभजन

उप महाप्रबंधक (परि)
BMSICL, जमुई।

हार्पांक:- BMSIC/JAMUU/546

दिनांक:- 01/08/2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि) एवं महाप्रबंधक (परि), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर Upload किया जाए।

MK
M(P)

उप महाप्रबंधक (परि)
BMSICL, जमुई।

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.: U85100BR2010SGC015886



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

दिनांक:- 24.04.2021

पत्रांक:- BMSIC/JAMUI/ 476

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

सेवा में,

M/s Bajrang Swami Buildcon Pvt. Ltd.
Rajiv Nagar, Patna.


विषय:- जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 (प्री-फैब) हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 (प्री-फैब) हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर श्रमबल तथा संसाधनों की कमी के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

निर्देशित किया जाता है कि कार्य में श्रमबल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें अगर एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य में प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन


उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

Regional Office: - Doctors Colony, JLNMCH Premises Bhagalpur, Bihar-812001
www.bmsicl.gov.in, munger.dgmbmsicl@gmail.com



Scanned with OKEN Scanner



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

पत्रांक:- BMSIC/JAMUI/ 508

दिनांक:- 09.06.2025

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

सेवा में,

M/s Bajrang Swami Buldcon Pvt. Ltd.
Rajiv Nagar, Patna.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 (प्री-फैब) हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 476 दिनांक:- 24.04.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जमुई जिलान्तर्गत कुल 11 (प्री-फैब) हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। पूर्व में प्रासंगिक पत्र के माध्यम से कार्य में श्रमबल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य ससमय पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु अब तक निर्माण स्थल पर श्रमबल तथा संसाधनों की कमी के कारण कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है।

निदेशित किया जाता है कि कार्य में श्रमबल तथा अन्य संसाधनों को बढ़ाकर कार्यों में तेजी लाते हुए कार्य ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करें अगर एक सप्ताह के भीतर निर्माण कार्य में प्रगति परिलक्षित नहीं होती है, तो एकरारनामा के सुसंगत कंडिका के तहत अग्रतर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाएगी।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.: U85100BR2010SGC015886



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

दिनांक:- 27.06.2025

पत्रांक:- BMSIC/JAMUI/ 523

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

सेवा में,

1. M/s Bajrang Swami Buldcon Pvt. Ltd.
Rajiv Nagar, Patna.
2. Santosh Kumar Singh
Saharsa.
3. Abhay Kumar Bhagat
At- Maharajganj, Po-Jamui,
Distt-Jamui, Bihar.

विषय:- जमुई जिलान्तर्गत विभिन्न (प्री-फैब) हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक:- 26.06.2025 को प्रबंध निदेशक महोदय के अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्री-फैब हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य का समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में प्राप्त निदेशों के आलोक में आप सभी को निदेशित किया जाता है कि मगनवार/स्थलवार प्री-फैब हेल्थ एवं वेलनेस सेन्टर का कार्य कब तक पूर्ण करेंगे के संबंध में प्रतिवेदन दो दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से समर्पित करें। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

विश्वासनाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)
BMSICL, जमुई।

Regional Office: - Doctors Colony, JLNCH Premises Bhagalpur, Bihar-812001
www.bmsicl.gov.in, manager.dgmbmsicl@gmail.com



Scanned with OKEN Scann



Scanned with OKEN Scanner