

बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना



BMSICL

(क्षेत्रीय कार्यालय सासाराम)

पत्रांक:- BMSIC/SSM/

दिनांक:-

प्रेषक

उपमहाप्रबंधक (परि0)

BMSICL, सासाराम।

सेवा में,

M/s Bajrang Swami Buildcon Pvt. Ltd.

Rajiv Nagar, Patna. Pin- 800024

विषय:- रोहतास जिलान्तर्गत कुल 13 प्री-फैब हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिवार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:- 197, दिनांक:- 20.09.2024 एवं पत्रांक- 178, दिनांक 30.06.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि रोहतास जिलान्तर्गत कुल 13 प्री-फैब एण्ड वेलनेस सेन्टर का निर्माण कार्य हेतु BMSICL मुख्यालय का पत्रांक- BMSIC/80225/12-2024/2734 दिनांक 02.07.2024 को कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 01.10.2025 तक पूर्ण करना था, परंतु 10 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा एक भी निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको कार्य स्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परंतु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई जो कार्य के प्रति आपके शिथिलता एवं उदासीनता को दर्शाता है। आपके अनुरोध एवं जमीन की उपलब्धता के अनुसार कार्यहित में दिनांक- 07.07.2025 तक निगम मुख्यालय द्वारा अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान किया गया था। उक्त विस्तारित अवधि में भी कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है, जो खेदजनक है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि0)

BMSICL, सासाराम।

ज्ञापक:- BMSIC/SSM/212

दिनांक:- 02/08/25

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परि0) एवं महाप्रबंध (परि0) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- मुख्यमहाप्रबंधक (परि0) BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर अपलोड की जाय।

02.08.25
उपमहाप्रबंधक (परि0)

BMSICL, सासाराम।