



पत्रांक :-BMSICL/Begusarai/506

दिनांक :- 24/09/2025

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०),

BMSICL, बेगूसराय।

सेवा में,

Krison Infratech Pvt. Ltd.

Ramdiri, Begusarai.

विषय:- बेगूसराय विधानसभा क्षेत्र-143 एवं 144 अंतर्गत पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (ii) मटिहानी विधानसभा क्षेत्र पाँच हेल्थ एण्ड वेलनेस सेन्टर (स्वास्थ्य उपकेन्द्र) एवं एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण (iii) बेगूसराय जिलान्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंसूरचक एवं छौराही के निर्माण कार्य के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-BMSIC/Begusarai/2025/184 दिनांक:-18.01.2025,

एवं पत्रांक:-BMSIC/Begusarai/2025/300 दिनांक:-07.04.2025,

पत्रांक:-BMSIC/Begusarai/2025/407 दिनांक:-08.07.2025

पत्रांक:-BMSIC/Begusarai/2025/434 दिनांक:-30.07.2025 एवं

पत्रांक:-BMSIC/Begusarai/2025/472 दिनांक:-01.09.2025

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र के माध्यम से विषयांकित कार्य का कार्यादेश दिनांक: 22.02.2022 को निर्गत किया गया। विषयांकित परियोजना अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मंसूरचक हेतु बाधामुक्त भूमि दिनांक:-12.05.2022 एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौराही हेतु बाधामुक्त भूमि दिनांक:-26.07.2022 को प्राप्त हुआ। कार्यदेशानुसार कार्य समाप्ति की तिथि 15 माह अर्थात् दिनांक-25.10.2023 तक थी, जिसे बीते हुए लगभग 02 वर्ष होने को है, परंतु अभी तक एकरारनामानुसार आपके द्वारा संपूर्ण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

उल्लेखनीय है कि उक्त परियोजना के अंतर्गत कई परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री के कर-कमलों के द्वारा दिनांक:-25.02.2024 को कराया जा चुका है। इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से कार्य पूर्ण करने हेतु आपको कई बार निदेशित किया गया है एवं स्पष्टीकरण की माँग की गई, जिसका संतोषप्रद जवाब अभी तक अप्राप्त है। जिससे यह स्पष्ट है कि आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने के प्रति घोर लापरवाही बरती गई है एवं कार्य को जान बुझ कर पूर्ण नहीं किया जा रहा है। जिसके कारण सरकार के जन-उपयोगी एवं जन-हित संबंधी इस अति-महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

आपके द्वारा पत्र के माध्यम से बार-बार भुगतान नहीं होने के संबंधी बात का उल्लेख किया जाता है, विदित है कि SBD के कंडिका 4.2 के (ii) के अनुसार "Undertaking that Bidder would be able to invest a minimum of cost upto 25% of the contract value of work, during implementation of contract" का प्रावधान है।



अतः उपरोक्त लापरवाही के कारण बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) के उप कंडिका (ii) में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आपके फर्म को विषयांकित कार्य पूर्ण होने तक अगली किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/Begusarai/ 506

दिनांक- 22/09/2025

प्रतिलिपि:- सभी उपमहाप्रबंधक (परियोजना/मुख्यालय), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/Begusarai/ 506

दिनांक- 22/09/2025

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/Begusarai/ 506

दिनांक- 22/09/2025

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परियोजना), उत्तर/दक्षिण एवं महाप्रबंधक (वित्त) पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/Begusarai/ 506

दिनांक- 22/09/2025

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/Begusarai/ 506

दिनांक- 22/09/2025

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (सिस्टम), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के वेबसाईट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

उपमहाप्रबंधक (परि०)

23/09/25

23/09/2025