



बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय-नालंदा



पत्रांक:—BMSIC/Nalanda/2025/

दिनांक:—

प्रेषक,

पंकज कुमार,

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

बी०एम०एस०आई०सी०एल०, नालंदा

सेवा में,

M/s Genitive Infra Projects Private Limited,
34, Baikathpur, Khusrupur,
Patna- 803202

स्पीड पोस्ट / ईमेल / वाट्सअप

विषय:—नालंदा जिलांतर्गत नूरसराय, हरनौत, चंडी एवं नगरनौसा प्रखंड के कुण्डी, मेयार, मछलडीहा, सोरडीहा, गदनपुरा, परसडीहा, राजनबीघा, बराह एवं खपुरा (कुल 09 जगह) में बनाये जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्री-फैब फील्ड अस्पताल के निर्माण कार्य में विलम्ब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय के पत्रांक सं०- 211 दिनांक- 04.09.2025, 141 दिनांक- 01.08.2025 एवं 74 दिनांक- 21.03.2025 ।

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में कहना है कि नालंदा जिलांतर्गत नूरसराय, हरनौत, चंडी एवं नगरनौसा प्रखंड के कुण्डी, मेयार, मछलडीहा, सोरडीहा, गदनपुरा, परसडीहा, राजनबीघा, बराह एवं खपुरा (कुल 09 जगह) में बनाये जा रहे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्री-फैब फील्ड अस्पताल के निर्माण कार्य हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80265/05-2024/9055 दिनांक 02.01.2025 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था, जिसमें कुल 08 जगह आपको भूखंड उपलब्ध कराया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 03 माह अर्थात् दिनांक 01.04.2025 तक पूर्ण करना था, परन्तु कार्यादेश निर्गत होने के 07 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी आपके द्वारा मात्र 20 प्रतिशत कार्य कराया गया है। विदित हो कि प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से पूर्व में भी आपको कार्यस्थल पर श्रमबल एवं अन्य संसाधनों को बढ़ाते हुए कार्य को शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया था, परन्तु आपके द्वारा इस संबंध में कोई यथोचित कार्रवाई नहीं की गई एवं आपके द्वारा सिर्फ यह बताया जाता है कि भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् कार्य प्रारम्भ करा दिया जाएगा। विदित है कि एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में उल्लेख है कि एकरारित राशि का 25% राशि आपके द्वारा व्यय किया जाना है, जबकि आपके द्वारा कराए गए कार्य के विपत्र की राशि रु० 21.12 लाख मात्र है, जो एकरारित राशि का 6.15% मात्र है, जिससे स्पष्ट है कि कार्य के प्रति आपके द्वारा शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को ससमय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण बिहार टेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह० / -

(पंकज कुमार)

ज्ञापांक:—BMSIC/Nalanda/ 2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:— सभी उपमहाप्रबंधक (परि०)/उपमहाप्रबंधक (मुख्यालय), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / -

(पंकज कुमार)

(कृ० पृ० ३०)

ज्ञापांक:-BMSIC/Nalanda/ 2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- उपमहाप्रबंधक (निविदा), बी0एम0एस0आई0सी0एल0,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-
(पंकज कुमार)

ज्ञापांक:-BMSIC/Nalanda/ 2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि0) दक्षिण उपभाग, बी0एम0एस0आई0सी0एल0,पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-
(पंकज कुमार)

ज्ञापांक:-BMSIC/Nalanda/ 2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना /प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना /प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-
(पंकज कुमार)

ज्ञापांक:-BMSIC/Nalanda/ 2025/

दिनांक:

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परि0), बी0एम0एस0आई0सी0एल0,पटना को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/-
(पंकज कुमार)

ज्ञापांक:-BMSIC/Nalanda/ 2025/226

दिनांक: 18.09.2025

प्रतिलिपि:- प्रबंधक (सिस्टम), बी0एम0एस0आई0सी0एल0,पटना को सूचनार्थ एवं एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को बी0एम0एस0आई0सी0एल0 के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।


18/09/2025
(पंकज कुमार)