

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या- BMSIC/80095/59-2024/

पटना, दिनांक:-

अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिडाडी, प्रखंड-मैनाटांड, जिला- पश्चिम चम्पारण के निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़वा हरपुर, प्रखंड-मझौलिया, जिला-पश्चिम चम्पारण के निर्माण कार्य के निर्माण कार्य हेतु संवेदक- M/s Raj Construction, Chauriya Tola, P.O- Dhumnagar, Jagdishpur, Dist.- West Champaran को क्रमशः इस कार्यालय के पत्रांक-5558 दिनांक-17.12.2019 एवं पत्रांक- 5559 दिनांक-17.12.2019 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 09 माह अर्थात् दिनांक 16.09.2020 निर्धारित है, परन्तु निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति का अभाव एवं संवेदक के द्वारा कार्य में बरती जा रही शिथिलता एवं उदासीनता को देखते हुए क्रमशः निगम के पत्रांक-5380 दिनांक-20.09.2024 एवं पत्रांक-5381 दिनांक-20.09.2024 के माध्यम से संवेदक M/s Raj Construction, Chauriya Tola, P.O- Dhumnagar, Jagdishpur, Dist.- West Champaran को कार्य पूर्ण होने अथवा 1 साल जो भी पूर्व में हो तक निविदा में भाग लेने से संवेदक को वंचित (डिबार) किया गया।

इसी क्रम में संवेदक के द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC संख्या- 18082/2024 में पारित न्यायादेश का मुख्य अंश निम्न है:-

"we set aside the impugned order especially since the work has not yet been cancelled. The writ petition stands disposed of with the further observation that the petitioner complete the glass work and seek hand over of the building."

उक्त के आलोक में पत्रांक- 1174 दिनांक-02.05.2025 के माध्यम से उप महाप्रबंधक (परि०) से कार्य के संबंध में प्रतिवेदन की मांग किया गया। इस क्रम में उप महाप्रबंधक (परि०) के क्रमशः पत्रांक- 305 एवं 304 दिनांक-19.08.2025 के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि संवेदक के द्वारा कार्य पूर्ण करते हुए हस्तगत कराया जा चुका है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में संवेदक M/s Raj Construction, Chauriya Tola, P.O- Dhumnagar, Jagdishpur, Dist.- West Champaran को डिबार मुक्त किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापक- BMSIC/80095/59-2024/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- M/s Raj Construction, Chauriya Tola, P.O- Dhumnagar, Jagdishpur, Dist.- West Champaran को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक:- BMSIC/80095/59-2024/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सभी उप महाप्रबंधक (परि०) / (मुख्यालय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80095/59-2024/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लोक स्वास्थ्य अभियंता विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता प्रमुख, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80095/59-2024/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक (परि०) उत्तर/दक्षिण एवं महाप्रबंधक (वित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80095/59-2024/

पटना, दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80095/59-2024/8607

पटना, दिनांक:- 07.11.2025

प्रतिलिपि:- सहायक प्रबंधक (सिस्टम) को सूचनार्थ एवं निगम के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

0