

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited

CIN No.: U85100BR2010SGC015886

पत्रांक :- BMSIC/SARAN/368

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परियोजना)
बी०एम०एस०आई०सी०एल०
सारण |

सेवा में,

Reliable Enterprises,
Mithapur, Patna

विषय :- सारण जिलान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में प्री० फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडारगृह कार्य को पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार (Debar) करने के संबंध में।

प्रसंग :- 01. निगम कार्यालय का पत्रांक BMSIC/80195/20-2024/9590, दिनांक:- 15.01.2025

- 02. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/29, दिनांक: - 01.12.2025
- 03. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/30, दिनांक:- 10.12.2025
- 04. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/02, दिनांक: 20.01.2026
- 05. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/51, दिनांक:- 24.02.2026.
- 06. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/92, दिनांक: - 09.04.2026.
- 07. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/175, दिनांक: 02.06.2026.
- 08. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/205, दिनांक: 25.06.2026.
- 09. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/247, दिनांक: 22.07.2026.
- 10. इस कार्यालय का पत्रांक: BMSIC/SARAN/282, दिनांक: 08.08.2026.
- 11. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/023/25-26, दिनांक: 07.01.2025.
- 12. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/024/25-26, दिनांक:- 22.01.2025.
- 13. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/025/25-26, दिनांक:- 27.01.2026.
- 14. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/026/25-26, दिनांक:- 17.03.2026.
- 15. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/027/26-27, दिनांक: 10.04.2026.
- 16. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/028/26-27, दिनांक: 06.07.2026.
- 17. आपका पत्रांक: BMSIC/RDH/030/26-27, दिनांक: 23.07.2026.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि सारण जिलान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के परिसर में प्री०-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य का कार्यदेश आपको दिनांक 15.01.2025 को निर्गत किया गया था। कार्यदेश के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह था परन्तु लगभग डेढ़ वर्ष से अधिक का समय पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जिसके कारण सरकार के जन उपयोगी एवं जनहित संबंधी इस अति-महत्वकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य स-समय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। कार्य प्रारंभ करने हेतु पूर्व में प्रासंगिक पत्रों एवं दूरभाष के माध्यम से स्मारित किया गया, फिर भी कार्य प्रारंभ करने में अभिरूचि नहीं ली गई।

विदित हो कि पूर्व में अनेकों बार प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई, जिसका जवाब आपके द्वारा प्राप्त हुआ है, जो संतोषजनक नहीं पाई गई है। फलस्वरूप प्राप्त जवाब को अस्वीकार करते हुए बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (VI) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित एवं कार्य पूर्ण होने तक (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

23.09.26

उप महाप्रबंधक (परि०)



ज्ञापांक :- BMSIC/SARAN/ 368

दिनांक :- 23/09/26

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना) / महाप्रबंधक (परि०) उत्तर/ उप महाप्रबंधक (मु०) उत्तर BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


23.09.26

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/SARAN/ 368

दिनांक :- 23/09/26

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।


23.09.26

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/SARAN/ 368

दिनांक :- 23/09/26

प्रतिलिपि :- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में निर्गत पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


23.09.26

उप महाप्रबंधक (परि०)