



पत्रांक :- BMSIC/26-27/M/

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

Ashok Kumar,
Patliputra Coperative Society, Flat No.- 501,
Infront of Notredam Acadmey, Plot No.- 84,
Patliputra Colony, Patna-800013.

दिनांक—

विषय :-

मधुबनी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल के परिसर में 100 शैय्या वाले मातृ शिशु अस्पताल के भवन निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :-

अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 352 दिनांक 03.06.2026, पत्रांक 327 दिनांक 26.05.2026 पत्रांक 303 दिनांक 18.05.2026 एवं पत्रांक 18 दिनांक 10.01.2026 तथा पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक 05 दिनांक 05.05.2026, पत्रांक 06 दिनांक 17.06.2026 एवं पत्रांक 07 दिनांक 08.07.2026।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत सदर अस्पताल के परिसर में 100 शैय्या वाले मातृ शिशु अस्पताल भवन के निर्माण कार्य का कार्यादेश आपको दिनांक 01.12.2023 को निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह था परन्तु लगभग 30 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा अभी तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। वर्तमान में कार्य की अद्यतन भौतिक प्रगति 85% है। आपके द्वारा निर्माण कार्य अत्यंत धीमी गति से कराया जा रहा है, जो कि कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं शिथिलता का घेतक है, जिसके कारण सरकार के जन उपयोगी एवं जनहित संबंधि इस अति-महत्वकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य स-समय पूर्ण नहीं कराया जा सका है। इसके फलस्वरूप प्रासंगिक पत्र के माध्यम से जवाब मांग की गई, जिसका कोई संतोष जनक प्रति उत्तर नहीं दिया गया जो कि आपका कार्य के प्रति कोई रुचि न लेने का प्रतीक है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदाशीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को अगले आदेश तक एवं कार्य पूर्ण होने तक (Debar) किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह० /—

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक—

ह० /—

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/

प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक—

ह० /—

उप महाप्रबंधक (परि०)

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.:-U85100BR2010SGC015886




BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

दिनांक- 19/09/2026

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/ 635

प्रतिलिपि :- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


उप महाप्रबंधक (परि०)

Regional Office: - Darbhanga, BMSICL
Darbhanga Medical College & Hospital Campus
Near Surgical Block Building, Pin Code-846003
www.bmsicl.gov.in, dgmdarbhanga@bmsicl@gmail.com