



पत्रांक :- BMSIC/26-27/D/ 629
प्रेषक,

दिनांक- 19-09-2026

उप महाप्रबंधक (परि०)
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

Reliable Enterprises
1st Floor Kamta Ramsakhi Enclave,
Mithapur Khagaul Road. Patna.

विषय :- दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 544 दिनांक 08.08.2026, पत्रांक 462 दिनांक 10.07.2026, पत्रांक 03 दिनांक 06.01.2026, पत्रांक 633 दिनांक 28.11.2025, पत्रांक 379 दिनांक 06.08.2025 एवं पत्रांक 249 दिनांक 24.06.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 15.01.2025 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह थी। परन्तु लगभग 20 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूछा गया था लेकिन आपके द्वारा स-समय संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) की जाती है।

विश्वासभाजन

उप महाप्रबंधक (परि०)



पत्रांक :- BMSIC/26-27/D/

दिनांक-

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
दरभंगा/मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

Reliable Enterprises
1st Floor Kamta Ramsakhi Enclave,
Mithapur Khagaul Road. Patna.

विषय :- दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 544 दिनांक 08.08.2026, पत्रांक 462 दिनांक 10.07.2026, पत्रांक 03 दिनांक 06.01.2026, पत्रांक 633 दिनांक 28.11.2025, पत्रांक 379 दिनांक 06.08.2025 एवं पत्रांक 249 दिनांक 24.06.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 15.01.2025 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह थी। परन्तु लगभग 20 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूछा गया था लेकिन आपके द्वारा स-समय संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापक :- BMSIC/26-27/D/ 629

दिनांक- 19-09-2026

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

उप महाप्रबंधक (परि०)

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.:-U85100BR2010SGC015886



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक—

ह0 /—
उप महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/
प्रतिलिपि :- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के बेवसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक—

ह0 /—
उप महाप्रबंधक (परि0)

Regional Office: -Darbhanga, BMSICL
Darbhanga Medical College & Hospital Campus
Near Surgical Block Building, Pin Code-846003
www.bmsicl.gov.in, dgmdarbhanga@bmsicl@gmail.com



पत्रांक :- BMSIC/26-27/D/

दिनांक-

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

Reliable Enterprises
1st Floor Kamta Ramsakhi Enclave,
Mithapur Khagaul Road. Patna.

विषय :- दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 544 दिनांक 08.08.2026, पत्रांक 462 दिनांक 10.07.2026, पत्रांक 03 दिनांक 06.01.2026, पत्रांक 633 दिनांक 28.11.2025, पत्रांक 379 दिनांक 06.08.2025 एवं पत्रांक 249 दिनांक 24.06.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 15.01.2025 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह थी। परन्तु लगभग 20 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूछा गया था लेकिन आपके द्वारा स-समय संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/

दिनांक-

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.:-U85100BR2010SGC015886




BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/ 629
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक- 19-09-2026


उप महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/
प्रतिलिपि :- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के बेवसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक-

ह0/-
उप महाप्रबंधक (परि0)



पत्रांक :- BMSIC/26-27/D/

दिनांक-

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०)
दरभंगा / मधुबनी
BMSICL

सेवा में,

Reliable Enterprises
1st Floor Kamta Ramsakhi Enclave,
Mithapur Khagaul Road. Patna.

विषय :- दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग :- अद्योहस्ताक्षरी का पत्रांक 544 दिनांक 08.08.2026, पत्रांक 462 दिनांक 10.07.2026, पत्रांक 03 दिनांक 06.01.2026, पत्रांक 633 दिनांक 28.11.2025, पत्रांक 379 दिनांक 06.08.2025 एवं पत्रांक 249 दिनांक 24.06.2025।

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में प्री-फैब पद्धति से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का निर्माण कार्य का कार्यादेश दिनांक 15.01.2025 को निर्गत हुआ था तथा कार्य पूर्ण करने की अवधि 04 माह थी। परन्तु लगभग 20 माह पूर्ण हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से आपको अनेकों बार कार्य में तीव्रता लाने हेतु एवं कार्य को पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। परन्तु आपके शिथिलता एवं लापरवाही के कारण वर्तमान में भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इस संबंध में आपको स्पष्टीकरण भी प्रासंगिक पत्र के माध्यम से पूछा गया था लेकिन आपके द्वारा स-समय संतोषजनक जबाब नहीं दिया गया है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में विषयांकित कार्य को स-समय पूर्ण करने के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही के कारण आपको बिहार ठेकेदारी नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) एवं एकरारनामा के सुसंगत कंडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने अथवा अगले एक साल तक जो भी पूर्व में हो, किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) की जाती है।

विश्वासभाजन

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/

दिनांक-

प्रतिलिपि :- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक (परि०)/उप महाप्रबंधक (मु०) BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

उप महाप्रबंधक (परि०)

Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No.:-U85100BR2010SGC015886



BMSICL

(A Govt. Of Bihar Undertaking)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/
प्रतिलिपि :- प्रबंध निदेशक महोदय को सादर सूचनार्थ।

दिनांक—

ह0 /—
उप महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक :- BMSIC/26-27/D/629
प्रतिलिपि :- प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक को डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

दिनांक— 19-09-2026

27/3/19
उप महाप्रबंधक (परि0)