

पत्रांक:— BMSIC/80060/14-2017/1158

दिनांक:— 10-06-2019.

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, Patna

सेवा में,

M/s Dhanpat Prasad

Shubham Kunj, New Bigrahpur,

Mithapur Bus Stand, Patna- 800001

विषय:— सात निश्चय योजना अंतर्गत जी० एन० एम० ट्रेनिंग स्कूल एवं पारा मेडिकल संस्थान सह छात्रावास, बुधौल जिला नवादा के निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिवार करने के संबंध में।


प्रसंग— पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक AED/GNM.PARA/NWD दिनांक 09.05.2018, AED/GNM.PARA/BUD/15519 दिनांक 15.05.2019, इस कार्यालय का पत्रांक AED/GNM PARA/NWD /04 दिनांक 04.12.2018, इस कार्यालय का पत्रांक BMSIC/80060/14-2017/676 दिनांक 18.05.2018, पत्रांक BMSIC/80060/14-2017/2990 दिनांक 29.09.2018, पत्रांक BMSIC/80060/14-2017/5325 दिनांक 04.02.2019, BMSIC/80060/14-2017/6129 दिनांक 06.03.2019 एवं आपका पत्रांक शून्य दिनांक 26.02.2019

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि उक्त कार्य का कार्यादेश दिनांक 29.01.2018 को निर्गत है एवं कार्यादेश की कंडिका 5 के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 18 माह अर्थात् दिनांक 28.07.2019 तक प्रावधानित है। 16 माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी कार्य लगभग 30% ही पूर्ण हुआ है। प्रारंभ से ही विषयांकित कार्य के प्रति अभिरुची एवं संसाधनों की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी पाई गई। कार्य में समानुपातिक प्रगति नहीं पाये जाने के कारण प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी, जिसके आलोक में आपके द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 20.02.2019 से कार्य में विलंब का कारण ससमय विपत्र का भुगतान नहीं होना बताया गया है। विदित हो कि एकरारनामा की कंडिका 7 के अनुसार आपके द्वारा निगम कार्यालय में कभी भी कोई विपत्र समर्पित कर भुगतान की मांग नहीं की गई है, जिसके कारण पर्यवेक्षण परामर्शी के माध्यम से विपत्र तैयार कराकर आपको अद्यतन विपत्र का भुगतान किया गया है। इस परिस्थिति में आपके द्वारा यह कहना कि कार्य में विलंब हेतु ससमय विपत्र का भुगतान नहीं होना है, निगम कार्यालय पत्रांक BMSIC/80060/14-2017/6129 दिनांक 06.03.2019 के माध्यम से अस्वीकार किया जा चुका है एवं इसके पश्चात भी कभी भी आपके द्वारा कार्य में समानुपातिक प्रगति लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है जो कार्य के प्रति आपकी लापरवाही को दर्शाता है।

इस प्रकार एकरारनामा की कंडिका 3.3 एवं 4.8 के अनुसार जी०एन०एम० ट्रेनिंग एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान—सह— छात्रावास, नवादा का शेष बचे कार्य को पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि कार्य में प्रगति लाते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।


विश्वासभाजन


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80060/14-2017/1158

दिनांक— 10-06-2019.

प्रतिलिपि— पर्यवेक्षण परामर्शी मे० आर्क इन डिजाइन, लखनउ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित परियोजना जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।



ज्ञापांक- BMSIC/80060/14-2017//1158

दिनांक-10-06-2019.


प्रतिलिपि- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSIC के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक- BMSIC/80060/14-2017//1158

दिनांक-10-06-2019.

प्रतिलिपि- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी नवादा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक- BMSIC/80060/14-2017//1158

दिनांक-10-06-2019.


प्रतिलिपि- जिलाधिकारी नवादा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक- BMSIC/80060/14-2017//1158

दिनांक-10-06-2019.


प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक बिहार पुल निर्माण निगम लि० पटना/प्रबंध निदेशक भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80060/14-2017//1158

दिनांक-10-06-2019.


प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख सह अपर आयुक्त, पथ निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि संवेदक की निबंधन संख्या 533/2014 को आवंटित कार्य पूर्ण करने तक निलंबित करने की कृपा की जाए।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80060/14-2017//1158

दिनांक-10-06-2019.

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के अशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)