

पत्रांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:- 22/06/2023

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)
बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना

सेवा में,

शाहनवाज अहमद,
फुलवारीशरीफ स्टेशन के नजदीक,
फुलवारीशरीफ, पटना।

विषय:- पटना जिलान्तर्गत सम्पतचक प्रखंड के ग्राम चिपुरा में बनाये जा रहे स्वास्थ्य उपकेन्द्र के निर्माण कार्य को विलंब से करने के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-6305 दिनांक:-01.12.2021 एवं पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक:-Tech/BMSICL/HSC/Chipura/Patna/2022-23/05 दिनांक:-31.05.2022

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित कार्य का कार्यादेश दिनांक:-10.12.2020 को निर्गत है। विदित है कि कार्यादेश के पश्चात् बाधामुक्त भूखंड एवं कोरोना महामारी के वजह से आपको 20.11.2021 तक बिना विलंब दण्ड के साथ अवधि विस्तार प्रदान किया गया था, विस्तारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया, जिस हेतु आपसे स्पष्टीकरण की मांग की गई। निर्धारित अवधि में आपसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं है।

अतः आपको कुछ नहीं कहना है मानते हुए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 के अनुसार आपके फर्म को कार्य पूर्ण होने तक डिबार किया जाता है, साथ ही निदेशित किया जाता है कि कार्य को जल्द-से-जल्द पूर्ण करें।

विश्वासभाजन



22/6/23

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:- 22/06/2023

प्रतिलिपि:-पर्यवेक्षण परामर्शी Tecton Projects Pvt Ltd, Noida को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि विषयांकित परियोजना का निर्माण कार्य अविंब पूर्ण करना सुनिश्चित करें।


22/6/23

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:- 22/06/23

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/6/23

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)



ज्ञापांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:-22/06/2023


प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22/6/23
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:-22/06/2023

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


22/6/23
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:-22/06/2023

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ समर्पित।


22/6/23
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/80035/49-2019/2297

दिनांक:-22/06/2023

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL, Patna के वेबसाईट पर संवेदक को डिबल लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


22/6/23
मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)