

पत्रांक:—BMSIC/80040/13-2018/2835

दिनांक:—24-06-2020

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)

BMSICL, पटना।

सेवा में,

Sona Infrastructure,  
Flat No-101, A/One,  
Sona Aptment, Samanpura,  
Raja Bazar, Patna-800014

विषय:— सहरसा जिलान्तर्गत धबौली प्रखंड के ग्राम पतरघट में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय के पत्रांक 4851 दिनांक 19.11.2019 एवं पत्रांक 7704 दिनांक 17.03.2020

महाशय,


उपरोक्त विषय एवं प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि सहरसा जिलान्तर्गत धबौली प्रखंड के ग्राम पतरघट में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80040/13-2018/4049 दिनांक:—28.11.2018 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 09 माह अर्थात् दिनांक 27.08.2019 तक पूर्ण करना था, परंतु 18 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा मात्र 30 प्रतिशत ही कार्य कराया गया है जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता को दर्शाता है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्य बंद किए जाने के संबंध में मोबाईल पर अनेकों बार संपर्क किया गया परंतु अभी तक कार्य के प्रति कोई रुचि नहीं ली जा रही है। पर्यवेक्षण परामर्शी द्वारा भी कार्य शुरू करने के लिए कहा गया परंतु अभी तक आपके तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। कार्य लगभग 9 माह से बंद पड़ा है, जो अत्यंत ही खेद का विषय है। विदित है कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य बंद रखने के लिए आपको (निबंधन संख्या—2150214/2015, ग्रामीण कार्य विभाग) अगले आदेश तक के लिए निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से Debar किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:—यथोक्त।


विश्वासभाजन

  
24/06/2020  
उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापक:— BMSIC/80040/13-2018/2835

दिनांक:—24-06-2020

प्रतिलिपि:—श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

  
24/06/2020  
उपमहाप्रबंधक (परि०)

कृ०पृ०उ०



ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2018/2835

दिनांक:- 24-06-2020

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Kumar*  
24/06/2020

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 24-06-2020

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2018/2835

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

*Kumar*  
24/06/2020

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2018/2835

दिनांक:- 24-06-2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि०, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

*Kumar*  
24/06/2020

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2018/2835

दिनांक:- 24-06-2020

प्रतिलिपि:-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

*Kumar*  
24/06/2020

उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSIC/80040/13-2018/2835

दिनांक:- 24-06-2020

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

*Kumar*  
24/06/2020

उपमहाप्रबंधक (परि०)