

पत्रांक:—BMSIC/80065/128-2018/ 6820

दिनांक:— 17-12-2021

प्रेषक,

उप महाप्रबंधक (परि०),
बी०एम०एस०आई०सी०एल०,
पटना।

सेवा में,

प्रशांत कुमार,
बाबू बगीचा बन्नी,
जिला—खगड़िया।

विषय:— NRHM निधि से स्वास्थ्य उपकेन्द्र महिनाथ नगर, प्रखंड—बेलदौर, जिला—खगड़िया का भवन निर्माण के संबंध में।
प्रसंग:— निगम का पत्रांक 627 दिनांक 26.04.2021 एवं पत्रांक 5770 दिनांक 02.11.2021

महाशय,

उपरोक्त विषयक एवं प्रसांगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि NRHM निधि से स्वास्थ्य उपकेन्द्र महिनाथ नगर, प्रखंड—बेलदौर, जिला—खगड़िया का भवन निर्माण हेतु निगम के पत्रांक 3282 दिनांक 10.07.2020 के द्वारा कार्यादेश निर्गत है, जिसमें कार्य अवधि 4 माह निर्धारित थी। परंतु आपके द्वारा अबतक इस योजना का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। निगम के पत्रांक 627 दिनांक 26.04.2021 एवं पत्रांक 5770 दिनांक 02.11.2021 के द्वारा कार्य पूर्ण करने में अप्रत्याशित विलम्ब के कारण आपको अविलम्ब कार्य प्रारंभ करते हुए 3 दिनों के अंदर विलम्ब का कारण स्पष्ट करने हेतु स्पष्टीकरण पूछा गया था जिसमें आपका पत्रांक शून्य दिनांक 02.12.2021 के द्वारा बताया गया है कि जल—जमाव होने के कारण कार्य ससमय पूर्ण नहीं हो सका, जो स्वीकार योग्य नहीं है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य बंद रखने के लिए आपको (निबंधन संख्या—का०अभि०—श्रेणी—04—218/2011—12) कार्य पूर्ण होने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से **Debar** किया जाता है।



17/12/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:— 17-12-2021

ज्ञापांक:— BMSIC/80065/128-2021/ 6820

प्रतिलिपि:—श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।


17/12/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:— 17-12-2021

ज्ञापांक:— BMSIC/80065/128-2021/ 6820

प्रतिलिपि:—असैनिक शल्य चिकित्सक—सह—मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/12/2021

उप महाप्रबंधक (परि०)

कृ पृ० उ०



ज्ञापांक:- BMSIC/80065/128-2021/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

Suma
17/12/2021

उप महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/128-2021/6820

दिनांक:- 17.12.2021

प्रतिलिपि:-कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल खगड़िया, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Suma
17/12/2021

उप महाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80065/128-2021/6820

दिनांक:- 17.12.2021

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Suma
17/12/2021

उप महाप्रबंधक (परि0)