

पत्रांक-BMSIC/80035/07-2018/9831

दिनांक-04/03/2023

प्रेषक,

मुख्य महाप्रबन्धक (परियोजना)

बी.एम.एस.आई.सी.एल.,

पटना 0।

सेवा में,

M/s Pratap Construction,

216/R-1, Street No-06,

Prem Nagar, New Delhi-110008

विषय-संवेदक मे 0 प्रताप कन्सट्रक्शन को काली सूची में दर्ज करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के आलोक में कहना है कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नन्दा मुंडा, प्रखंड-सिसवन, जिला-सिवान का कार्य संवेदक M/s Pratap Construction के द्वारा किया जाना है।

- संवेदक के द्वारा निगम में एकरारनामा किया गया जिसकी एकरारनामा सं०- APHC/SBD/118/2018-19 दिनांक 10.08.2018 को किया गया। संवेदक को कार्य प्रारम्भ करने हेतु कार्यादेश निगम के पत्रांक सं०- 6080 दिनांक 02.03.2019 के द्वारा दिया गया जिसमें कार्य पूर्ण करने की अवधि 9 माह अंकित है। पर्यवेक्षक परामर्शी Ranchi Design & Consultancy Services Pvt. Ltd है। उपमहाप्रबन्धक (परि०) के पत्रांक सं०-1928 दिनांक- 15.07.2019 के द्वारा संवेदक को कार्य में तेजी लाने हेतु पत्र दिया गया।
- पर्यवेक्षक परामर्शी Ranchi Design & Consultancy Services Pvt. Ltd के पत्रांक- RDCSPL/BMSICL/APHC-Nanda Munda/368 दिनांक 03.06.2020, पत्रांक 389 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा यह स्पष्ट किया है कार्य आवंटन के 9 माह बीत चुके हैं किन्तु कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। संवेदक को जल्द से जल्द श्रमशक्ति बढ़ाकर यथाशीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।
- संवेदक के द्वारा अनुरोध किया गया कि 15.11.2020 तक कार्य मेरे द्वारा पूर्ण कर दिया जाएगा। जिसके आलोक में गठित अवधि विस्तार समिति द्वारा 14.03.2020 तक बिना विलम्ब दंड सहित अवधि विस्तार दिया गया। साथ ही उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु कार्य पूर्ण करने की तिथि 14.03.2020 को विस्तारित करते हुए दिनांक 15.11.2020 तक विलम्ब दण्ड सहित अनुशंसा की गई।
- उपमहाप्रबन्धक (परि०) के पत्रांक सं०-1928 दिनांक 16.06.2021, पत्रांक सं०-6698 दिनांक 13.12.2021 एवं पत्रांक सं०-1324 दिनांक 30.05.2022 के द्वारा संवेदक को डिबार करने हेतु अनुशंसा किया गया है। जिसके आलोक में दिनांक 09.09.2022 को डिबार करने हेतु निगम में समिति गठित की गई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि "संवेदक को डिबार करते हुए उनके द्वारा लंबित कार्यों को पुरा करने तक किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने की अनुशंसा की गई है।
- उपमहाप्रबन्धक (परि०), सारण के पत्रांक 25 दिनांक 17.01.2023 एवं पत्रांक 32 दिनांक 24.01.2023 के द्वारा आपको कार्य शीघ्र प्रारंभ कर शेष कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। परन्तु आज तक आपके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

अतः Clause of Contract के Clause-3 (iii) के अनुसार इस कार्य के एकरारनामा को विखण्डित किया जाता है एवं अवशेष कार्य आपके Risk & Cost पर सत्यापित कराया जाएगा, साथ ही बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कण्डिका 11 (क)(ii) के आलोक में पत्र निर्गत की तिथि से आपको (M/s Pratap Construction, 216/R-1, Street No-06, Prem Nagar, New Delhi) 03 (तीन) वर्षों के लिए कालीकृत किया जाता है।

इस प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/07-2018/9831

प्रतिलिपि:-महाप्रबंधक (परि0)/सभी क्षेत्रीय उपमहाप्रबंधक (परि0) को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक:-04/03/2023

Beemon
02/03/2023

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-04/03/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/07-2018/9831

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Beemon
02/03/2023

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-04/03/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/07-2018/9831

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Beemon
02/03/2023

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-04/03/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/07-2018/9831

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त, ग्रामीण कार्य विभाग एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

Beemon
02/03/2023

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-04/03/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/07-2018/9831

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Beemon
02/03/2023

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-04/03/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80035/07-2018/9831

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

Beemon
02/03/2023

मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)