

कार्यालय आदेश

राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल-सह-बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज, जमुई के निर्माण हेतु संवेदक, KSIPL-MCC (JV), Ahmedabad, Gujrat को इस निगम के पत्रांक-BMSIC/80115/24-2021/4691 दिनांक-07-10-2022 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की कुल अवधि 36 माह अर्थात् दिनांक 06.10.2025 तक है, परंतु लगभग 14 माह से अधिक बीत जाने के बावजूद भी संवेदक द्वारा मात्र 05% कार्य ही कराया गया है।

दिनांक:-30.11.2023 को प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संवेदक/प्रतिनिधि उपस्थित थे। कार्य की धीमी गति एवं गुणवत्ता को देखते हुए पूर्व में आयोजित समीक्षात्मक बैठक के क्रम में गुणवत्ता के साथ प्रगति लाने का निदेश दिये जाने के बावजूद भी कार्य की अपेक्षित प्रगति के अभाव के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से संबंधित एजेंसी को नियमानुसार डिबार करने का निर्णय लिया गया एवं अप्रैल, 2024 तक 50% कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इसी क्रम में उप महाप्रबंधक (परि0), जमुई के द्वारा पत्रांक 115 दिनांक 06.12.2023 के माध्यम से इस कार्य के संवेदक KSIPL-MCC (JV), Ahmedabad, Gujrat को Debar करने की अनुशंसा किया गया है।

पूर्व में भी संवेदक के द्वारा कार्य में बरती जा रही शिथिलता एवं उदासीनता को देखते हुए उप महाप्रबंधक (परि0), जमुई के पत्रांक-BMSIC/MUNGER/161 दिनांक-16.03.2023, BMSIC/MUNGER/20 दिनांक-06.07.2023, BMSIC/JAMUI/55 दिनांक-05.09.2023, BMSIC/JAMUI/58 दिनांक-11.09.2023, BMSIC/JAMUI//67 दिनांक-29.09.2023, BMSIC/JAMUI/80 दिनांक-19.10.2023, BMSIC/JAMUI/81 दिनांक-20.10.2023, BMSIC/JAMUI/88 दिनांक-01.11.2023 एवं BMSIC/JAMUI/102 दिनांक-23.11.2023 के माध्यम से परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने हेतु संवेदक को समय-समय पर निदेशित किया गया, परंतु निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति का अभाव रहा। स्पष्ट है कि संवेदक द्वारा निर्माण कार्य को पूर्ण करने में अभिरुचि नहीं लिया जा रहा है, जो घोर लापरवाही एवं शिथिलता का द्योतक है।

उक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 में निहित सुसंगत कंडिकाओं के तहत अगले आदेश तक संवेदक KSIPL-MCC (JV), Ahmedabad, Gujrat को कार्य पूर्ण होने तक (Debar) किया जाता है। साथ ही संवेदक एक सप्ताह के अन्दर अप्रैल 2024 तक 50% कार्य पूर्ण करने संबंधी शपथ पत्र संबंधित उपमहाप्रबंधक (परि0) को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



12/12/23
मुख्य महाप्रबंधक (परि0)



ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/७७१९

दिनांक:- 12/12/23

प्रतिलिपि:-संवेदक KSIPL-MCC (JV), Ahmedabad, Gujrat को सूचनार्थ प्रेषित।



मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 12/12/23

ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/७७१९

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग,


बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, लघु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुलिस निर्माण निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना तथा अन्य सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 12/12/23

ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/७७१९


प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/७७१९

दिनांक:- 12/12/23

प्रतिलिपि:- सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/7719

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उपमहाप्रबंधक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 12/12/23

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 12/12/23

ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/7719

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि प्राप्त पत्र को BMSICL, के वेबसाईट पर Upload किया जाए।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 12/12/23

ज्ञापांक:- BMSICL/65025/34-2023/7719

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक (परि०)