

पत्रांक—BMSIC/80070/03-2017/5896

दिनांक— 12/10/2023

प्रेषक,

उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

BMSICL, Patna.

सेवा में,

विकास कुमार गुप्ता,

ग्राम—छोटा बरियारपुर,

जिला पूर्वी चम्पारण (मोतीहारी)

पिन:—845402 बिहार

विषय— MSDP योजना अंतर्गत अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, करसहिया एवं बड़हरवा लखनसेन, प्रखंड—ढाका, जिला—पश्चिम चम्पारण का भवन निर्माण कार्य के एकरारनामा को विखंडित करते हुये कालीकृत करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक:—1268 दिनांक:—20.07.2017, पत्रांक:—1829 दिनांक:—25.08.2017, पत्रांक:—2644 दिनांक:—23.10.2017, पत्रांक:—3725 दिनांक:—27.12.2017, पत्रांक:—5012 दिनांक:—21.03.2018, पत्रांक:—2247 दिनांक:—20.08.2018, पत्रांक:—3736 दिनांक:—09.10.2018, पत्रांक:—6244 दिनांक:—11.11.2020 एवं पत्रांक:—1932 दिनांक:—22.06.2022

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:—20.07.2017 को निर्गत किया गया है।

1. विदित है कि एकरारनामानुसार विषयांकित परियोजना के कार्य पूर्ण करने की तिथि 19.04.2018 निर्धारित था परन्तु लगभग 60 माह से अधिक समाप्त हो जाने के उपरांत भी भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिसके संबंध में संबंधित उप महाप्रबंधक(परि0), तिरहुत-2 के द्वारा संवेदक से दिनांक:—22.06.2022 को स्पष्टीकरण पूछा गया। पूछे गये स्पष्टीकरण के प्रतिउत्तर में आपके द्वारा दिनांक:—16.07.2022 को समर्पित पत्र में बताया गया कि सभी भवनों के निर्माण कार्य 03 माह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाएगा। परन्तु आपके द्वारा आज तक कार्य पूर्ण नहीं किया गया।

2. निगम के द्वारा विषयांकित परियोजना के निर्माण कार्य हेतु प्रदत्त अवधि विस्तार दिनांक—31.12.2020 को बीत जाने के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया साथ ही अनावश्यक रूप से सभी कार्य को बन्द कर देने के फलस्वरूप उप महाप्रबंधक(परि0), तिरहुत-2 से प्राप्त पत्र के आलोक में निगम के द्वारा पत्रांक:— BMSIC/80070/03-2017/6244 दिनांक 11.11.2020 से एकरारनामा के कंडिका—3.3 एवं 4.8 के अनुसार कार्य पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया गया।

3. उक्त विषयांकित परियोजना को 09 माह अर्थात् दिनांक:—19.04.2018 तक पूर्ण करना था, परन्तु प्रदत्त अवधि विस्तार की तिथि से लगभग 35 माह की अधिक बीत जाने के फलस्वरूप भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं कराया गया तथा कार्य बन्द कर दिया गया, जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता का द्योतक है।

4. आपके फर्म को डिबार किये जाने के उपरांत भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई जा रही है।






5. कार्य प्रारंभ नहीं करने के फलस्वरूप क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक (परि0) तिरहुत-2 के द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक:- BMSIC/Tirhut-2/2022/529 दिनांक:-11.08.2023 के माध्यम से संवेदक को कालीकृत कर सुरक्षित जमा राशि जब्त करते हुए साथ ही साथ संपादित एकरारनामा को विखंडित कर संवेदक के Risk & Cost पर पुननिर्विदा करने की अनुशंसा की गई।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों की समीक्षा तथा क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि0) तिरहुत-2 से प्राप्त मंतव्य एवं एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(iii), (iv), (v) (vii) (a) तथा 14(iii) 14 (x) (b) के आलोक में आपके फर्म (विकास कुमार गुप्ता ग्राम-छोटा बरियारपुर, जिला पूर्वी चम्पारण,मोतीहारी,पिन:-845402 बिहार) के Agreement संख्या:- APHC/SBD/82/2017-2018 दिनांक:-22.05.2017 को तत्काल प्रभाव से आपके Risk & Cost पर विखंडित किया जाता है। साथ ही एकरारनामा के Clause of Contract के कंडिका-3(vii) (a) के तहत सभी सुरक्षित जमा राशि एवं Performance Security को राज्यसात (Forfeited) किया जाता है। साथ ही साथ पत्र निर्गत की तिथि से 03 (तीन) वर्षों के लिए बिहार ठेकेदारी निबंधन नियामवली 2007 के कंडिका-11(क) (ii) के आलोक में कालीकृत किया जाता है।

इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन




उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक: 12/10/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/03-2017/5896

प्रतिलिपि:- मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना)/महाप्रबंधक(परि0)/महाप्रबंधक(वित्त)/ उप महाप्रबंधक (मु0), सभी क्षेत्रीय उप महाप्रबंधक(परि0), BMSICL, पटना/पर्यवेक्षण परामर्शी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।




उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

दिनांक: 12/10/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/03-2017/5896

प्रतिलिपि:-सिविल सर्जन, पश्चिम चम्पारण मोतीहारी को सूचनार्थ समर्पित।



उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/03-2017/5896

दिनांक: 12/10/2023

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण मोतीहारी को सादर सूचनार्थ समर्पित।




उप महाप्रबंधक (मुख्यालय)



ज्ञापांक:- BMSIC/80070/03-2017/5896

दिनांक:.....12/..10/2023

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि0, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।




उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:.....12/..10/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/03-2017/5896

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।




उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)

दिनांक:.....12/..10/2023

ज्ञापांक:- BMSIC/80070/03-2017/5896

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक(सिस्टम), BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के कालीकृत लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।



उप महाप्रबन्धक (मुख्यालय)