

पत्रांक:— BMSIC/80050/26-2016/

दिनांक:—

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि०)
बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना।

सेवा में,

नारायण मंडल,
ग्राम—बराही, पोस्ट—गुरु बजार,
कटिहार, 854104।

विषय:—एम०एस०डी०पी० योजना के तहत जिला—किशनगंज, के ग्राम—कस्बा कलियागंज, चिचुवाबाड़ी, प्रखंड—पोठिया एवं टीपीझाड़ी, मागुरजॉन, प्रखंड—पोठिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक:— BMSIC/80050/26-2016/3382, दिनांक:—12.09.2019 एवं BMSIC/80050/26-2016/3822, दिनांक:—30.09.2019।

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि विषयांकित परियोजना का कार्यादेश दिनांक:—13.01.2017 को निर्गत किया गया एवं इस कार्य हेतु पोठिया प्रखंड के ग्राम चिचुवाबाड़ी का भूखंड भी उपलब्ध करा दिया गया। कार्यादेश के कडिका 5 के अनुसार भूखंड उपलब्धता की तिथि से कार्य पूर्ण करने की अवधि 09 माह, अर्थात् 12.10.2017 तक थी, परंतु 23 माह की अवधि समाप्त होने के उपरान्त भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया। प्रारंभ से ही विषयांकित कार्य के प्रति आपकी अभिरुचि एवं संसाधनों की कमी के कारण कार्य की प्रगति धीमी पाई गई है। विदित है कि कार्य पूर्ण करने के संबंध में प्रसांगिक पत्र एवं दूरभाष के माध्यम से अनेकों बार निदेशित किया गया फिर भी आपके द्वारा कार्य पूर्ण करने की दिशा में कोई यथोचित दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है, जो कार्य के प्रति आपकी लापरवाही एवं शिथिलता को दर्शाता है, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का लाभ जनता तक नहीं पहुँच पा रहा है।

अतः एकरारनामा की कडिका 3.3 एवं 4.8 के अनुसार जिला—किशनगंज, के ग्राम—कस्बा कलियागंज, चिचुवाबाड़ी, प्रखंड—पोठिया एवं टीपीझाड़ी, मागुरजॉन, प्रखंड—पोठिया में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कार्य को पूर्ण करने तक आपको किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिबार) किया जाता है, साथ ही निर्देश दिया जाता है कि कार्य में प्रगति लाते हुए कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा कार्य का एकरारनामा रद्द कर आपके सुरक्षित जमा राशि को जब्त करते हुए नियमानुसार अन्य कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन

ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:—


ज्ञापक:— BMSIC/80050/26-2016/

प्रतिलिपि:— पर्यवेक्षण परामर्शी मे० एस०जी०एस० इंडिया प्रा० लि०, कोलकत्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित योजना जल्द से जल्द से प्रारंभ करना सुनिश्चित करें।

ह०/—

उपमहाप्रबंधक (परि०)

Shashi



ज्ञापांक:- BMSIC/80050/26-2016/

प्रतिलिपि:- असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:-

ह०/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/26-2016/

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/26-2016/

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/26-2016/

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि संवेदक की निबंधन संख्या 94/Bhawan/15 को आवंटित कार्य पूर्ण करने तक निलंबित करने की कृपा की जाए।

ह०/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:-

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/26-2016/

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ समर्पित।

ह०/-

उपमहाप्रबंधक (परि०)

दिनांक:- 05.11.19

ज्ञापांक:- BMSIC/80050/26-2016/4551

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL, के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

shashi
5/11/19

उपमहाप्रबंधक (परि०)