

पत्रांक:-BMSIC/80090/03-2019/

दिनांक:-

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (मु0)  
BMSICL, पटना।

सेवा में,

Sobh Nath Prasad,  
Vill-Belhar, Darihara,  
Dariyapur, Saran, Pin-841101

विषय:- जिला अस्पताल, छपरा में District Early Intervention Centre के भवन निर्माण कार्य में विलंब के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- उपमहाप्रबंधक (परि0) का पत्रांक 211 दिनांक 20.07.2023, पत्रांक 308 दिनांक 27.11.2023 एवं पत्रांक 323 दिनांक 08.12.2023


महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि जिला अस्पताल, छपरा में District Early Intervention Centre के भवन निर्माण हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80090/03-2019/8138 दिनांक-20.01.2021 के द्वारा कार्यदेश निर्गत किया गया था। कार्यदेश के अनुसार कार्य अवधि 09 माह अर्थात् दिनांक 19.10.2021 तक पूर्ण करना था, परंतु 33 माह से अधिक व्यतीत हो जाने के बावजूद भी आपके द्वारा मात्र 70 प्रतिशत ही कार्य कराया गया है जो घोर लापरवाही एवं अनियमितता को दर्शाता है। अद्योहस्ताक्षरी द्वारा कार्य बंद किए जाने के संबंध में पत्राचार किया गया परंतु अभी तक कार्य के प्रति कोई रुचि नहीं ली जा रही है। उपमहाप्रबंधक (परि0), सारण द्वारा पत्रांक 323 दिनांक 08.12.2023 द्वारा बताया गया है कि संवेदक को बार-बार कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुए कार्य पूर्ण करने का निदेश मौखिक एवं प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से दिया गया है, परन्तु कार्य समाप्ति की तिथि से 24 माह से भी अधिक बीत जाने के बावजूद भी कार्य समाप्त नहीं हुआ है। उक्त के आलोक में संवेदक को Debar करने की अनुशंसा की गई है। विदित हो कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी एवं जनोपयोगी योजना है।


उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की सुसंगत कडिका में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्य में अनियमितता बरतने के कारण आपको (Sobh Nath Prasad, Vill-Belhar, Darihara, Dariyapur, Saran) इस कार्य को पूर्ण करने तक किसी भी अगली निविदा में भाग लेने से वंचित (Debar) किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वाराभाजन



उपमहाप्रबंधक (मु0)



ज्ञापांक:- BMSIC/80090/03-2019/

प्रतिलिपि:-असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:-

ह0/-  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80090/03-2019/

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

दिनांक:-

ह0/-  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80090/03-2019/

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

दिनांक:-

ह0/-  
उपमहाप्रबंधक(मु0)

ज्ञापांक:- BMSICL/80090/03-2019

प्रतिलिपि:- सभी महाप्रबंधक BMSICL एवं सभी उपमहाप्रबंधक, BMSICL, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:-

ह0/-  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80090/03-2019/

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक महोदय, BMSICL पटना को सूचनार्थ समर्पित।


दिनांक:-

ह0/-  
उपमहाप्रबंधक (मु0)

ज्ञापांक:- BMSIC/80090/03-2019/8905

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को बेवसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

दिनांक:- 24.01.24

  
उपमहाप्रबंधक (मु0)