Bihar Medical Services & Infrastructure Corporation Limited
CIN No. : U85100BR2010SGC015886

BMSICL
(A Govt. of Bihar undertaking)

पत्रांकः–BMSIC/80015/14-2018/ 5904 दिनांकः– 30-12-2019.

प्रेषक,

उपमहाप्रबंधक (परि0)
BMSICL, पटना।

सेवा में,

मे0 हरेन्द्र कन्सट्रक्शन,
ग्राम–तिलकपुर, पो0–अमहारा,
बिहटा, पटना–801103

विषयः– दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा में आपके द्वारा निर्मित आई बैंक के निर्माण कार्य में अनियमितता के कारण आपको डिबार करने के संबंध में।

प्रसंगः– इस कार्यालय के पत्रांक 737 दिनांक 16.05.2019 एवं पत्रांक 4806 दिनांक 19.11.2019

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगाधीन पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, लहेरियासराय, दरभंगा** के आई बैंक का निर्माण हेतु आपको इस निगम के पत्रांक BMSIC/80015/14-2018/1480 दिनांकः–05.07.2018 के द्वारा कार्यादेश निर्गत किया गया था। कार्यादेश के अनुसार कार्य अवधि 03 माह थी, परंतु आपके द्वारा इस परियोजना को 15 माह की अवधि समाप्त होने के उपरांत भी एकरारनामा के शर्त्तों के अनुसार कार्य संपादित नहीं किया गया है। शेष बचे कार्य एवं त्रुटियों के निराकरण हेतु आपको प्रासंगिक पत्र के माध्यम से निदेशित किया गया था (छायाप्रति संलग्न), परंतु आपके द्वारा शेष बचे कार्य एवं त्रुटियों का निराकरण नहीं किया गया। यह आपके द्वारा कार्यों के प्रति बरती गई शिथिलता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है। विदित है कि यह सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है।

साथ ही निर्देश दिया जाता है कि प्रस्तावित आई बैंक के शेष बचे कार्य एवं त्रुटियों के निराकरण हेतु शीघ्र सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध नियमानुसार अन्य आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

O/C

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत् कार्य निष्पादन में चूक के लिए आपको (निबंधन संख्या–55 भवन/2015) अगले आदेश तक के लिए निलंबित करने की अनुशंसा करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से Debar किया जाता है।

उक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Kumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/ 5904 दिनांकः– 30-12-2019.

प्रतिलिपिः–पर्यवेक्षण परामर्शी R & R Associates, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/ 5904 दिनांकः– 30-12-2019

प्रतिलिपिः–श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम) BMSICL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में BMSICL के पत्र को बेवसाईट पर प्रकाशित किया जाए।

Kumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

कृ0पृ0उ0

4th Floor, Bihar State Building Construction Corporation Limited
Hospital Road, Shastri Nagar, Patna-800 023
Phone/Fax: +91-612 2283287, +91 612 2283288
www.bmsicl.gov.in

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/5904 दिनांकः–30-12-2019

प्रतिलिपिः–असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Skumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/5904 दिनांकः–30-12-2019

प्रतिलिपिः–जिलाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Skumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/5904 दिनांकः–30-12-2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण विभाग निगम लि0, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।

Skumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/5904 दिनांकः–30-12-2019

प्रतिलिपिः–अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Skumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)

ज्ञापांकः– BMSIC/80015/14-2018/5904 दिनांकः–30-12-2019

प्रतिलिपिः–प्रबंध निदेशक, BMSICL पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Skumar 30/12/19

उपमहाप्रबंधक (परि0)